

УТВЕРЖДАЮ

начальник электроцеха
С.И. Вейсман
 "28" апреля 2017 г.

График ППР энергооборудования (Электрика высоковольтная ЛМУП ЖКХ р_ес)
 на Апрель месяц 2017 года

Инв. номер	Наименование и тип оборудования	Группа ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата ремонта	
				начало	конец
п/ст. "Эластик" ЛМУП ЖКХ					
90002	Ячейка фидера N2	6.40	o	4.04.17	4.04.17
90003	Ячейка фидера N3	6.40	o		
90004	Ячейка фидера N4	6.40	o		
90005	Ячейка ТСН N1	7.50	o		
90007	Ячейка НТМИ N1	4.90	o		
90008	Разрядники РВП-10	1.80	т		
90013	Ячейка ТСН N2	7.50	o		
90015	Ячейка НТМИ N2	4.90	o		
90029	Трансформатор силовой N1 10000кВА	43.00	o		
90030	Трансформатор силовой N2 6300кВА	38.00	o		
90031	ОД N1 110кВ	3.50	o	4.04.17	4.04.17
90032	ОД N2 110кВ	3.50	o		
90033	Короткозамыкатель N1	1.10	o		
90034	Короткозамыкатель N2	1.10	o		
90035	Разъединитель секционный N1	4.30	o		
90036	Разъединитель секционный N2	4.30	o		
90037	Разъединитель N1 линейный	4.30	o		
90039	ЗОН N1	1.10	o		
90040	ЗОН N2	1.10	o		
90316	Разъединитель N2 линейный	4.30	o		
РП-21					
90063	Ячейка ввода N3	6.40	o	6.04.17	6.04.17
90064	Ячейка НТМИ-10кВ N2	4.90	o		
90069	Ячейка фидера N14	6.40	o		
РП-21А					
90245	Фид. №6 ТП-41 кабельная вставка 70мм2 380м	8.00	o	6.04.17	6.04.17
90246	Фид. N1 ТП-22 95мм2 250м	7.80	o		
90249	Фид. N4 ТП-37 50мм2 350м 2 с.м.	8.00	o		
90250	Фид. N5 ТП-21 25мм2 40м	1.60	o		
90256	Фид. N9 ТП-24 35мм2 470м 2 с.м.	9.50	o		
90318	Фид. N8 ТП-22 95мм2 250м	7.80	o		
ТП-21					
ТП-22					
90071	Трансформатор силовой N1 1000кВА	22.00	o	11.04.17	11.04.17
90072	Трансформатор силовой N2 1000кВА	22.00	o		
90073	Разъединитель РВ-10кВ N1	1.50	o		
90074	Конденсаторная установка N1	5.00	o		
90075	Конденсаторная установка N2	5.00	o		
90076	Разъединитель конденсаторной установки N1	1.50	o		
90077	Разъединитель конденсаторной установки N2	1.50	o		
90319	Разъединитель РВ-10 N2	1.50	o		
ТП-23					
90087	Трансформатор силовой 250кВА	13.00	o	11.04.17	11.04.17
ТП-24					
90093	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	o	11.04.17	11.04.17
90094	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	o		
90097	Автомат ввода N1	3.50	o		
90098	Автомат ввода N2	3.50	o		
90099	Автомат секционный	3.50	o		
ТП-27					
0	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	o	11.04.17	11.04.17

90301	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	○	14.04.17	14.04.17			
ТП-28								
90309	Трансформатор силовой 160кВА	12.00	○	14.04.17	14.04.17			
ТП-29								
90106	Трансформатор силовой N1 250кВА	13.00	○ } ○ } ○ } ○ }	13.04.17	18.04.17			
90107	Трансформатор силовой N2 160кВА	12.00						
90118	Контур заземления 50м	4.50						
90119	Сети заземления 50м	4.00						
ТП-30								
90120	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00	○ } ○ }	18.04.17	18.04.17			
90121	Трансформатор силовой 250кВА N2	13.00						
ТП-31								
90130	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○ } ○ } ○ } ○ } ○ } ○ }	13.04.17	13.04.17			
90131	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00						
90134	Ячейка N2	1.80						
90135	Ячейка N3	1.80						
90136	Ячейка N4	1.50						
90137	Ячейка N5	1.50						
ТП-32								
90140	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○ } ○ }	14.04.17	14.04.17			
90141	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00						
ТП-33								
90152	Трансформатор силовой N1 250кВА.	13.00	○ } ○ }	17.04.17	17.04.17			
90153	Трансформатор силовой N2 250кВА.	13.00						
ТП-34								
90161	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○ } ○ }	17.04.17	17.04.17			
90162	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00						
ТП-35								
90196	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	○ } ○ } ○ } ○ } ○ } ○ }	17.04.17	17.04.17			
90197	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00						
90201	Автомат секционный 0,4кВ	1.70						
90212	Контур заземления 50м	4.50						
90213	Сети заземления 100м	4.00						
ТП-36								
90172	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○ } ○ } ○ }	18.04.17	18.04.17			
90173	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00						
90400	Ячейка ввода N4 ТП-45 (ввод N2)	1.80						
ТП-37								
90180	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○ } ○ } ○ }	18.04.17	18.04.17			
90184	Автоматический выключатель ввода N1	3.50						
90185	Автоматический выключатель ввода N2	3.50						
ТП-38								
90227	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	○ } ○ } К* К* К* К* Т К* К* К* К*	18.04.17	18.04.17			
90228	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00						
90229	Автомат ввода N1 (АВМ-15)	6.50						
90230	Автомат ввода N2 (АВМ-15)	6.50						
90231	Секционный автоматический выключатель АВМ-15	6.50						
90232	Отходящие автоматы АВМ-4	15.00						
90233	Конденсаторные банки 3х40	6.00						
90322	Ячейка N3 10кВ	1.50						
90323	Ячейка N4 10кВ	1.80						
90326	Ячейка N1 10кВ	1.80						
90347	Ячейка N2 10кВ	1.80						
ТП-39								
90264	РП-36 - РП-30 ячейка N2 70мм2 420м 3 с.м.	16.15				○ } ○ } ○ } ○ }	24.04.17	24.04.17
90268	РП-33 - ТП-40 ячейка N2 120мм2 75м	6.00						
90271	Концевые разделки П/ст.поселка/ РП-трансформ/	19.80						
90328	ВЛ-10кВ ТП-38 - ТП-28, 29 А-50 1170м	13.23						
ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ								

90348	фид. №1 - КЛ-10кВ отп. на ТП-27 50мм ² 50м	2.22	о	24.04.17	24.04.17
	ВЛ-0.4кВ ул. освещ.				
90329	Освещение автодороги 3км	21.00	о	} 24.04.17	24.04.17
90337	ВЛ-0.4кВ Пионерская 0.9км	6.30	о		
	Арматура ул. освещ.				
90343	Арматура Первомайская, РЭЦ, Зеленая	17.50	о	25.04.17	25.04.17
	ВЛ-0.4кВ и КЛ-0.4кВ				
90281	Кабель 0,4кВ ТП-32 95мм ² 3380м 34 к.э.	107.20	о	} 25.04.17	25.04.17
90284	Кабель 0,4кВ ТП-23 50мм ² 1670м 16 к.э.	43.40	о		
90287	Кабель 0,4кВ ТП-37 70мм ² 1500м 16 к.э.	40.10	о		
90294	ВЛ-0,4кВ ТП-35 ф-18 А-50 500м	4.50	о		
90300	КЛ-0,4кВ РП-ДОЦ-ГРП 35мм ² 150м	2.25	о		
90324	ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф-11 35мм ² 200м	1.60	о		
90325	ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф-2 35мм ² 700м	5.60	о		
	ТП-45				
90406	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	о	} 24.04.17	24.04.17
90407	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00	о		
90413	Ячейка N10	1.50	о		
90414	Ячейка N9	1.50	о		
90421	Автомат ввода N1 0,4кВ	5.50	о		
90422	Автомат ввода N2 0,4кВ	5.50	о		
90423	Автомат секционный 0,4кВ	4.50	о		
	КТП-1056 Н-Мосоловский				
90424	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	о	} 26.04.17	26.04.17
90426	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	о		
90427	Автоматический выключатель 50А 3-х полюсной	1.50	о		
90428	Разрядник 10кВ 3шт.	3.30	т		
	КТП-1066 Зеленый бор				
90431	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	о	} 26.04.17	26.04.17
90433	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	о		
90435	Разрядник 10кВ 3шт.	3.30	т		
	КТП-1064 Липецкое лес-во				
90438	Трансформатор силовой 25кВА	5.00	о	26.04.17	26.04.17
	КТП-1599 Чернореченское				
90446	Трансформатор силовой 63кВА	8.00	о	} 26.04.17	26.04.17
90448	Рубильник вводной 0,4кВ	0.30	о		
90449	Автомат отходящий 160А (3шт)	3.00	о		
	КТПН-1084 с. Мосолово Шк				
90462	Трансформатор силовой 250кВА	13.00	о	} 26.04.17	26.04.17
90464	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	о		
90465	Рубильник отходящий 0,4кВ (4шт)	1.20	о		

Примечание: символом "о" обозначается техническое обслуживание.

ВСЕГО ПО ЦЕХУ : 1145.65

Тех.обслуживание	1025.80	Рем.единиц
Текущий ремонт	78.45	Рем.единиц
Капитальный ремонт	41.40	Рем.единиц

Мастер _____

Бригадир _____