


УТВЕРЖДАЮ

начальник электроцеха



"28" 04 2017 г.

График ППР энергооборудования ( Электрика высоковольтная ЛМУП ЖКХ р\_ес )  
на Май месяц 2017 года

Инв. номер	Наименование и тип оборудования	Группа ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата ремонта			
				начало	конец		
п/ст. "Эластик" ЛМУП ЖКХ							
90005	Ячейка ТСН N1	7.50	o	4.05.17	4.05.17		
90006	Ячейка фидера N5	6.40	o				
90007	Ячейка НТМИ N1	4.90	o				
90009	Ячейка фидера N6	6.40	o				
90013	Ячейка ТСН N2	7.50	o				
90015	Ячейка НТМИ N2	4.90	o				
90029	Трансформатор силовой N1 10000кВА	43.00	o				
90030	Трансформатор силовой N2 6300кВА	38.00	o				
90031	ОД N1 110кВ	3.50	o				
90032	ОД N2 110кВ	3.50	o				
90033	Короткозамкатель N1	1.10	o	4.05.17	4.05.17		
90034	Короткозамкатель N2	1.10	o				
90035	Разъединитель секционный N1	4.30	o				
90036	Разъединитель секционный N2	4.30	o				
90037	Разъединитель N1 линейный	4.30	o				
90039	ЗОН N1	1.10	o				
90040	ЗОН N2	1.10	o				
90316	Разъединитель N2 линейный	4.30	o				
РП-21							
90046	Ячейка фидера N1	6.40	o			10.05.17	10.05.17
90050	Ячейка фидера N5	6.40	o				
90052	Ячейка фидера N6	6.40	o				
90053	Ячейка ввода N1	6.40	o				
90057	Ячейка ТСН	7.50	o				
90062	Ячейка фидера N11	6.40	o				
90064	Ячейка НТМИ-10кВ N2	4.90	o				
90065	Контур заземления 100м	9.00	o				
РП-21А							
90247	Фид. N2 ТП-24 35мм2 470м 2 с.м.	9.50	o	10.05.17	10.05.17		
ТП-21							
ТП-22							
90071	Трансформатор силовой N1 1000кВА	22.00	o	10.05.17	10.05.17		
90072	Трансформатор силовой N2 1000кВА	22.00	o				
90073	Разъединитель РВ-10кВ N1	1.50	o				
90074	Конденсаторная установка N1	5.00	o				
90075	Конденсаторная установка N2	5.00	o				
90076	Разъединитель конденсаторной установки N1	1.50	o				
90077	Разъединитель конденсаторной установки N2	1.50	o				
90080	Автомат секционный	4.50	o				
90319	Разъединитель РВ-10 N2	1.50	o				
ТП-23							
90087	Трансформатор силовой 250кВА	13.00	o	12.05.17	12.05.17		
ТП-24							
90093	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	o	12.05.17	12.05.17		
90094	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	o				
90097	Автомат ввода N1	3.50	o				
90098	Автомат ввода N2	3.50	o				
90099	Автомат секционный	3.50	o				
ТП-27							
90190	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	o	12.05.17	12.05.17		
ТП-28							

90301	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	о	12.05.17	12.05.17
ТП-29					
90309	Трансформатор силовой 160кВА	12.00	о	15.05.17	15.05.17
ТП-30					
90106	Трансформатор силовой N1 250кВА	13.00	о	15.05.17	15.05.17
90107	Трансформатор силовой N2 160кВА	12.00	о		
ТП-31					
90120	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00	о	15.05.17	15.05.17
90121	Трансформатор силовой 250кВА N2	13.00	о		
ТП-32					
90130	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	о	15.05.17	15.05.17
90131	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	о		
90133	Ячейка N1 (резерв)	1.50	о		
ТП-33					
90140	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	о	18.05.17	18.05.17
90141	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	о		
ТП-34					
90152	Трансформатор силовой N1 250кВА.	13.00	о	18.05.17	18.05.17
90153	Трансформатор силовой N2 250кВА.	13.00	о		
ТП-35					
90161	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	о	18.05.17	18.05.17
90162	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	о		
90165	Ячейка N2 10кВ	1.50	т		
ТП-36					
90196	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	о	18.05.17	18.05.17
90197	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	о		
90202	Ячейка N1 10кВ	1.80	о		
90203	Ячейка N2 10кВ	1.80	о		
90204	Ячейка N3 10кВ	1.50	о		
90205	Ячейка N4 10кВ	1.50	о		
90206	Ячейка N5 10кВ	1.80	о		
90207	Ячейка N6 10кВ	1.80	о		
90208	Ячейка N7 10кВ	1.80	о		
90209	Ячейка N8 10кВ	1.80	о		
90210	Секционный разъединитель N1 10кВ	1.50	о		
90211	Секционный разъединитель N2 10кВ	1.50	о		
ТП-37					
90214	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00	к	10.05.17	10.05.17
90221	Контур заземления 50м	4.50	о		
90222	Сети заземления 100м	4.50	о		
ТП-38					
90172	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	о	22.05.17	22.05.17
90173	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	о		
ТП-40					
90180	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	о	22.05.17	22.05.17
90181	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	к		
90188	Контур заземления 50м	4.50	о		
90189	Сети заземления 100м	4.00	о		
ТП-41					
90227	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	о	22.05.17	22.05.17
90228	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00	о		
ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ					
90260	РП-34 - РП-33 ячейка N2 25мм2 300м 3 с.м.	11.20	о	24.05.17	24.05.17
90261	РП-33 - ТП-40 ячейка N1 120мм2 75м	6.00	к		
90263	РП-30 - ТП-38 ячейка N1 50мм2 230м 1 с.м.	9.00	о	24.05.17	24.05.17
90269	РП-36 - РП-35 ячейка N4 95мм2 460м	19.32	о		
90272	РП-30 - ТП-38 ячейка N2 50мм2 230м	9.00	о		
90273	Фид. N1 - ЛЭП-10кВ А-70 1440м	17.64	о		
90275	Фид. N14 РП-21 2х50мм2 1500м	80.90	о		
90401	ВЛ-10кВ(отп. от оп. N11(ввод N1 ТП-45)) 400м	5.00	о		

90404	КЛ-10кВ оп.Н ТП-45 ввод N1 ААШВ 50м	2.23	о	26.05.17	26.05.17
	ВЛ-0.4кВ ул. освещ.				
90335	ВЛ-0.4кВ Первомайская, РЭЦ, Зеленая 2, 1	14.70	о	26.05.17	26.05.17
90336	ВЛ-0.4кВ Новая, 1-я, 2-я Парковая 1.8км	12.60	т		
	Арматура ул. освещ.				
90344	Арматура Новая, 1-я, 2-я Парковая ДРЛ 60шт	21.00	о	26.05.17	26.05.17
	ВЛ-0.4кВ и КЛ-0.4кВ				
90278	Кабель 0.4кВ ТП-35 70мм2 3507м 32 к.э.	91.50	к	26.05.17	26.05.17
90279	Кабель 0.4кВ ТП-30 50мм2 950м 14 к.э.	26.90	о		
90282	Кабель 0,4кВ ТП-33 50мм2 1845м 30 к.э.	53.40	о	26.05.17	26.05.17
90283	Кабель 0,4кВ ТП-34 70мм2 1425м 20 к.э.	40.00	о		
90288	Кабель 0,4кВ ТП-22 95мм2 1150м 14 к.э.	56.00	т		
90293	ВЛ-0,4кВ ТП-34 ф-10 35мм2 200м	1.60	о		
90295	ВЛ-0,4кВ ТП-28 Скв. NN27, 29, 30, 31 750м	6.00	о		
90296	ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф-16 А-35 500м	4.00	о		
90297	ВЛ-0,4кВ ТП-29 Гаражи А-50 300м	2.40	о		
	ТП-45				
90406	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	о	29.05.17	29.05.17
90407	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00	о		
90415	Ячейка N4	1.50	о		
90421	Автомат ввода N1 0,4кВ	5.50	о		
90422	Автомат ввода N2 0,4кВ	5.50	о		
90423	Автомат секционный 0,4кВ	4.50	о		
	КТП-1056 Н-Мосоловский				
90424	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	о	29.05.17	29.05.17
90426	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	о		
90427	Автоматический выключатель 50А 3-х полюсной	1.50	о		
	КТП-1066 Зеленый бор				
90431	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	о	29.05.17	29.05.17
90433	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	о		
	КТП-1064 Липецкое лес-во				
90438	Трансформатор силовой 25кВА	5.00	о	30.05.17	30.05.17
	КТП-1599 Чернореченское				
90446	Трансформатор силовой 63кВА	8.00	о	30.05.17	30.05.17
90448	Рубильник вводной 0,4кВ	0.30	о		
90449	Автомат отходящий 160А (3шт)	3.00	о		
	КТПН-1084 с. Мосолово Шк				
90462	Трансформатор силовой 250кВА	13.00	о	30.05.17	30.05.17
90464	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	о		
90465	Рубильник отходящий 0,4кВ (4шт)	1.20	о		

Примечание: символом "о" обозначается техническое обслуживание.

ВСЕГО ПО ЦЕХУ : 1303.69

Тех.обслуживание	1094.99	Рем.единиц
Текущий ремонт	71.20	Рем.единиц
Капитальный ремонт	137.50	Рем.единиц

Мастер

Бригадир