

УТВЕРЖДАЮ

начальник электрощета
С.И. Смирнов
 "31" 07 2017 г.

График ПНР энергооборудования (Электрика высоковольтная ЛМУП ЖКХ р_ес)
 на Август месяц 2017 года

Инв. номер	Наименование и тип оборудования	Группа ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата ремонта	
				начало	конец
п/ст. "Эластик" ЛМУП ЖКХ					
90005	Ячейка ТСН N1	7.50	o	} 2.08.17 2.08.17	
90007	Ячейка НТМИ N1	4.90	o		
90013	Ячейка ТСН N2	7.50	o		
90015	Ячейка НТМИ N2	4.90	o		
90019	Ячейка фидера N13	6.40	o		
90020	Ячейка фидера N14	6.40	o		
90022	Ячейка фидера N16	6.40	o		
90023	Ячейка фидера N17	6.40	o		
90024	Ячейка фидера N18	6.40	o		
90025	Ячейка фидера N19	6.40	o		
90029	Трансформатор силовой N1 10000кВА	43.00	o		
90030	Трансформатор силовой N2 6300кВА	38.00	o		
90031	ОД N1 110кВ	3.50	o		
90032	ОД N2 110кВ	3.50	o		
90033	Короткозамыкатель N1	1.10	o		
90034	Короткозамыкатель N2	1.10	o		
90035	Разъединитель секционный N1	4.30	o		
90036	Разъединитель секционный N2	4.30	o		
90037	Разъединитель N1 линейный	4.30	o		
90038	Контур заземления 200м	18.00	o		
90039	ЗОН N1	1.10	o		
90040	ЗОН N2	1.10	o		
90044	Сети заземления 50м	2.00	o		
90316	Разъединитель N2 линейный	4.30	o		
РР-21					
90057	Ячейка ТСН	7.50	o	} 2.08.17 2.08.17	
90058	Ячейка ввода N2	6.40	o		
90059	Ячейка фидера N8	6.40	o		
90064	Ячейка НТМИ-10кВ N2	4.90	o		
РР-21А					
90247	Фид. N2 ТП-24 35мм ² 470м 2 с.м.	9.50	o	} 2.08.17 2.08.17	
90253	Фид. №6 ТП-41 ВЛ-10кВ АС 50 4000м, ТП-29	48.00	o		
ТП-21					
ТП-22					
90071	Трансформатор силовой N1 1000кВА	22.00	o	} 2.08.17 2.08.17	
90072	Трансформатор силовой N2 1000кВА	22.00	o		
90073	Разъединитель РВ-10кВ N1	1.50	o		
90074	Конденсаторная установка N1	5.00	o		
90075	Конденсаторная установка N2	5.00	o		
90076	Разъединитель конденсаторной установки N1	1.50	o		
90077	Разъединитель конденсаторной установки N2	1.50	o		
90078	Автомат ввода N1	4.50	o		
90079	Автомат ввода N2	4.50	o		
90080	Автомат секционный	4.50	o		
90319	Разъединитель РВ-10 N2	1.50	o		
ТП-23					
90087	Трансформатор силовой 250кВА	13.00	o	} 2.08.17 2.08.17	
90088	Разъединитель РВ-10кВ	1.50	o		
90089	Предохранитель ПК-10кВ	0.90	o		
90090	Панель 0,4кВ 5шт.	3.20	o		
90091	Контур заземления 25м	2.25	o		
90092	Сети заземления 25м	1.00	o		
ТП-24					
90093	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	o	2.08.17 2.08.17	

90094	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	○	} 7.08.17 7.08.17
90097	Автомат ввода N1	3.50	○	
90098	Автомат ввода N2	3.50	○	
90099	Автомат секционный	3.50	○	
ТП-27				
90190	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	○	} 7.08.17 7.08.17
ТП-28				
90301	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	Т	} 9.08.17 9.08.17
90302	Разъединитель РВ-10кВ N1, 2	3.00	○	
90303	Предохранитель ПК-10кВ N1-3	0.90	○	
90304	Блок рубильник-предохранитель 400А	0.40	○	
90305	Выключатель автоматический АЕ2053МП 100А	1.20	○	
90306	Выключатель автоматический АП50Б N3, 6 40А	0.60	○	
90307	Разрядник вентильный РВО-10кВ N1-3	0.90	Т	
ТП-29				
90309	Трансформатор силовой 160кВА	12.00	Т	} 9.08.17 9.08.17 сч 30м сч 30м сч 30м
90310	Разъединитель РВ-10кВ N1, 2	3.00	К	
90311	Предохранитель ПК-10кВ N1-3	0.90	○	
90312	Рубильник 0,4кВ	0.30	К	
90313	Блок рубильник-предохранитель N1, 3, 5, 6	6.00	К	
90320	Разрядник вентильный РВО-10кВ N1-3	0.90	○	
90321	Контур заземления 20м	1.40	○	
ТП-30				
90106	Трансформатор силовой N1 250кВА	13.00	○	} 15.08.17 15.08.17
90107	Трансформатор силовой N2 160кВА	12.00	○	
ТП-31				
90120	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00	○	} 15.08.17 15.08.17
90121	Трансформатор силовой 250кВА N2	13.00	○	
ТП-32				
90130	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○	} 15.08.17 15.08.17
90131	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	○	
ТП-33				
90140	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○	} 15.08.17 15.08.17
90141	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	○	
90142	Щит 0,4кВ	4.80	Т	
90143	Ячейка N1	1.80	○	
90144	Ячейка N2	1.80	○	
90145	Ячейка N3	1.50	○	
90146	Ячейка N4	1.50	○	
90147	Ячейка N5	1.80	○	
90148	Ячейка N6	1.80	○	
90149	Секционный разъединитель	1.50	○	
ТП-34				
90152	Трансформатор силовой N1 250кВА.	13.00	○	} 23.08.17 23.08.17
90153	Трансформатор силовой N2 250кВА.	13.00	○	
90155	Ячейка N1 10кВ.	1.80	○	
90156	Ячейка N2 10кВ.	1.80	○	
90157	Ячейка N3 10кВ.	1.50	○	
90158	Ячейка N4 10кВ.	1.50	○	
ТП-35				
90161	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○	} 23.08.17 23.08.17
90162	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	○	
ТП-36				
90196	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	○	} 23.08.17 23.08.17
90197	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	○	
90198	Щит 0,4кВ	6.40	○	
90199	Автомат вводной N1 АВМ-4 0,4кВ	5.50	○	
ТП-37				
90214	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00	○	} 25.08.17 25.08.17 сч 30м -н- -н- -н-
90215	Трансформатор силовой 250кВА N2	13.00	К	
90223	Ячейка N5 10кВ	1.80	К	
90224	Ячейка N6 10кВ	1.80	К	
90225	Ячейка N7 10кВ	1.80	К	
90226	Ячейка N8 10кВ	1.80	К	

ТП-38

90172	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	} 26.08.17 26.08.17
90173	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	
90179	Ячейка ввода N3 ТП-28 ТП-29 ТП-45(ввод N1)	1.80	

ТП-40

90180	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	} 26.08.17 26.08.17
90181	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	
90187	Отходящие автоматические выключатели 16шт.	40.00	

ТП-41

90227	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	} 26.08.17 26.08.17
90228	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00	

ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ

90260	РП-34 - РП-33 ячейка N2 25мм2 300м 3 с.м.	11.20	} 26.08.17 26.08.17
90261	РП-33 - ТП-40 ячейка N1 120мм2 75м	6.00	
90263	РП-30 - ТП-38 ячейка N1 50мм2 230м 1 с.м.	9.00	
90265	РП-30 - РП-31 ячейка N5 35мм2 420м 4 с.м.	13.00	} 26.08.17 26.08.17
90269	РП-36 - РП-35 ячейка N4 95мм2 460м	19.32	
90272	РП-30 - ТП-38 ячейка N2 50мм2 230м	9.00	} 26.08.17 26.08.17
90275	Фид. N14 РП-21 2х50мм2 1500м	80.90	
90404	КЛ-10кВ оп.Н ТП-45 ввод N1 ААШВ 50м	2.23	

ВЛ-0.4кВ ул. освещ.

Арматура ул. освещ.

90331	Арматура в/ч, котельная, электроцех 30шт	10.50	} 28.08.17 26.08.17
90339	Арматура ул. Садовая, Железнодорожн. ДРЛ 30шт	10.50	
90341	Арматура очистные сооружения в/ч ДРЛ 40шт	14.00	
90342	Арматура пешеход. дороги, Строителей, Школьная	21.00	

ВЛ-0.4кВ и КЛ-0.4кВ

90278	Кабель 0.4кВ ТП-35 70мм2 3507м 32 к.э.	91.50	} 28.08.17 28.08.17
90279	Кабель 0.4кВ ТП-30 50мм2 950м 14 к.э.	26.90	
90282	Кабель 0,4кВ ТП-33 50мм2 1845м 30 к.э.	53.40	
90283	Кабель 0,4кВ ТП-34 70мм2 1425м 20 к.э.	40.00	
90288	Кабель 0,4кВ ТП-22 95мм2 1150м 14 к.э.	56.00	
90299	КЛ-0,4кВ ТП-28 Скв. NN , 29, 30, 31 200м	3.00	

ТП-45

90406	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	} 28.08.17 28.08.17
90407	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00	
90420	Щит 0,4кВ	6.40	
90421	Автомат ввода N1 0,4кВ	5.50	
90422	Автомат ввода N2 0,4кВ	5.50	
90423	Автомат секционный 0,4кВ	4.50	

КТП-1056 Н-Мосоловский

90424	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	} 30.08.17 30.08.17
90426	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	
90427	Автоматический выключатель 50А 3-х полюсной	1.50	

КТП-1066 Зеленый бор

90431	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	} 30.08.17 30.08.17
90433	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	
90434	Отходящий автомат 2шт.	0.80	

КТП-1064 Липецкое лес-во

90438	Трансформатор силовой 25кВА	5.00	} 30.08.17 30.08.17
90440	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	
90442	Автомат отходящий 100А 0,4кВ	0.40	

КТП-1599 Чернореченское

90446	Трансформатор силовой 63кВА	8.00	} 30.08.17 30.08.17
90448	Рубильник вводной 0,4кВ	0.30	
90449	Автомат отходящий 160А (3шт)	3.00	

КТПН-1084 с. Мосолово Шк

90462	Трансформатор силовой 250кВА	13.00	} 30.08.17 30.08.17
90463	Разъединитель 10кВ (наружный)	2.00	
90464	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	
90465	Рубильник отходящий 0,4кВ (4шт)	1.20	
90466	Разрядник 10кВ (3шт)	3.30	

1. 90467 | Предохранитель 10кВ (Зшт)
| 90468 | Контур заземления 25м

0.90
1.50

○
○

30.08.17 30.08.17

Примечание: символом "о" обозначается техническое обслуживание.

ВСЕГО ПО ЦЕХУ : 1467.30

Тех.обслуживание	1139.87	Рем.единиц
Текущий ремонт	264.63	Рем.единиц
Капитальный ремонт	62.80	Рем.единиц

Мастер

Бригадир

