

УТВЕРЖДАЮ

начальник электроцеха
С.И. Селиванов
 "11" 08 2017 г.

График ППР энергооборудования (Электрика высоковольтная ЛМУП ЖКХ р_ес)
 на Сентябрь месяц 2017 года

Инв. номер	Наименование и тип оборудования	Группа ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата ремонта	
				начало	конец
п/ст. "Эластик" ЛМУП ЖКХ					
90005	Ячейка ТСН N1	7.50	о	4.05.17	7.05.17
90007	Ячейка НТМИ N1	4.90	о		
90013	Ячейка ТСН N2	7.50	о		
90015	Ячейка НТМИ N2	4.90	о		
90028	Шинопровод секции N1	48.00	т	4.03.17	4.08.17
90029	Трансформатор силовой N1 10000кВА	43.00	о		
90030	Трансформатор силовой N2 6300кВА	38.00	о		
90031	ОД N1 110кВ	3.50	о		
90032	ОД N2 110кВ	3.50	о		
90033	Короткозамкатель N1	1.10	о		
90034	Короткозамкатель N2	1.10	о		
90035	Разъединитель секционный N1	4.30	о		
90036	Разъединитель секционный N2	4.30	о		
90037	Разъединитель N1 линейный	4.30	о		
90039	ЗОН N1	1.10	о	4.08.17	4.08.17
90040	ЗОН N2	1.10	о		
90316	Разъединитель N2 линейный	4.30	о		
РП-21					
90045	Ячейка НТМИ-10кВ N1	4.90	к	4.08.17	4.08.17
90057	Ячейка ТСН	7.50	о		
90060	Ячейка фидера N9	6.40	о	4.08.17	4.08.17
90061	Ячейка фидера N10	6.40	о		
90064	Ячейка НТМИ-10кВ N2	4.90	о		
90066	Шинопровод	44.00	о		
РП-21А					
90248	Фид. N3 кабельные вставки 120мм ² 1300м	32.60	т	7.08.17	7.08.17
90252	Фид. N6 ТП-41 50мм ² 3642м 28 с.м.	122.20	к		
90255	Фид. N7 кабельные вставки 120мм ² 1100м	34.10	т		
90317	Фид. N3 ВЛ-10кВ А-70 500м	7.30	о		
ТП-21					
ТП-22					
90071	Трансформатор силовой N1 1000кВА	22.00	о	7.05.17	7.05.17
90072	Трансформатор силовой N2 1000кВА	22.00	о		
90073	Разъединитель РВ-10кВ N1	1.50	о		
90074	Конденсаторная установка N1	5.00	о		
90075	Конденсаторная установка N2	5.00	о		
90076	Разъединитель конденсаторной установки N1	1.50	о		
90077	Разъединитель конденсаторной установки N2	1.50	о		
90078	Автомат ввода N1	4.50	о		
90079	Автомат ввода N2	4.50	о		
90080	Автомат секционный	4.50	о		
90319	Разъединитель РВ-10 N2	1.50	о		
ТП-23					
90087	Трансформатор силовой 250кВА	13.00	о	7.08.17	7.08.17
ТП-24					
90093	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	о	7.08.17	7.08.17
90094	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	о		
90097	Автомат ввода N1	3.50	о		
90098	Автомат ввода N2	3.50	о		
90099	Автомат секционный	3.50	о		
ТП-27					
90190	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	о	7.08.17	7.08.17

90191	Панель 0,4кВ	4.00	○	}	12.09.17	12.09.17
90192	Предохранители ПК-10кВ	0.90	○			
90193	Разрядники РВП-10кВ	0.90	○			
		ТП-28				
90301	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	○	}	12.09.17	12.09.17
90308	Контур заземления 15м	1.35	○			
		ТП-29				
90309	Трансформатор силовой 160кВА	12.00	○		12.09.17	12.09.17
		ТП-30				
90106	Трансформатор силовой N1 250кВА	13.00	○	}	14.09.17	14.09.17
90107	Трансформатор силовой N2 160кВА	12.00	○			
		ТП-31				
90120	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00	○	}	14.09.17	14.09.17
90121	Трансформатор силовой 250кВА N2	13.00	○			
90122	Щит 0,4кВ	6.40	○			
90123	Ячейка N1	1.80	○			
90124	Ячейка N2	1.80	○			
90125	Ячейка N3 (резерв)	1.50	○			
90126	Ячейка N4	1.80	○			
90127	Ячейка N5	1.80	○			
		ТП-32				
90130	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○	}	14.09.17	14.09.17
90131	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	○			
		ТП-33				
90140	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○	}	18.09.17	18.09.17
90141	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	○			
		ТП-34				
90152	Трансформатор силовой N1 250кВА.	13.00	○	}	18.09.17	18.09.17
90153	Трансформатор силовой N2 250кВА.	13.00	○			
90154	Щит 0,4 кВ.	6.40	○			
		ТП-35				
90161	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○	}	18.09.17	18.09.17
90162	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	○			
90163	Щит 0,4кВ	6.40	○			
90164	Ячейка N1 10кВ	1.50	○			
90166	Ячейка N3 10кВ	1.80	○			
90167	Ячейка N4 10кВ	1.80	○			
90168	Ячейка N5 10кВ	1.50	○			
90169	Секционный разъединитель 10кВ	1.50	○			
		ТП-36				
90196	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	○	}	21.09.17	21.09.17
90197	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	○			
90200	Автомат вводной N2 АВМ-4 0,4кВ	2.50	○			
		ТП-37				
90214	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00	○	}	21.09.17	21.09.17
90215	Трансформатор силовой 250кВА N2	13.00	○			
90216	Щит 0,4кВ	6.40	○			
90220	Ячейка N4 10кВ	1.80	○			
		ТП-38				
90172	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○	}	21.09.17	21.09.17
90173	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	○			
90174	Ячейка ввода N1	1.50	○			
90175	Ячейка ввода N2	1.50	○			
90176	Щит 0,4кВ	6.40	○			
		ТП-40				
90180	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○	}	21.09.17	21.09.17
90181	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	○			
90182	Ячейка ввода N1	3.10	○			
90183	Ячейка ввода N2	3.10	○			
90186	Секционный автоматический выключатель	3.50	○			
		ТП-41				

90227	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	о	} 25.09.17 25.09.17
90228	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00	о	
90234	Контур заземления 100м	9.00	о	
90235	Сети заземления 100м	4.00	о	
ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ				
90258	РП-36 - РП-35 ячейка N1 50мм2 400м 3 с.м.	15.10	о	} 25.09.17 25.09.17
90259	РП-35 - РП-34 ячейка N2 50мм2 360м 10 с.м.	14.50	о	
90262	РП-36 - РП-30 ячейка N7 120мм2 420м 3 с.м.	18.24	о	
90266	РП-31 - РП-32 ячейка N2 35мм2 400м 3 с.м.	12.50	о	
90267	РП-32 - РП-33 ячейка N5 3x25мм2 330м 3 с.м.	11.65	о	
90274	Фид. N1 вставки ААШВ 3x120 50м	2.65	о	
90276	Фид. N13 РП-21 150мм2 7 с.м. 1500м	60.90	о	
90298	КЛ-10кВ ТП-38 яч. №3 ААБ 70мм2 250м	9.50	о	
90403	КЛ-10кВ ТП-38 яч. N4 ВЛ-10кВ оп. N1 ААБЛУ 250м	9.50	о	
90405	КЛ-10кВ оп. N ТП-45 ввод N2 ААБЛУ 70м	2.68	т	
ВЛ-0.4кВ ул. освещ.				
90332	ВЛ-0.4кВ ул. Советская 0,9км	6.30	о	} 25.09.17 25.09.17
Арматура ул. освещ.				
ВЛ-0.4кВ и КЛ-0.4кВ				
90277	Кабель 0.4кВ ТП-36 70мм2 1760м 26 к.э.	50.00	о	} 27.09.17 27.09.17
90280	Кабель 0,4кВ ТП-31 95мм2 1467м 26 к.э.	52.40	о	
90285	ВЛ-0,4кВ ТП-39 - ПСХ 1400м	11.20	о	
90286	Кабель 0,4кВ ТП-24 50мм2 1340м 14 к.э.	35.70	о	
ТП-45				
90406	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	о	} 27.09.17 27.09.17
90407	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00	о	
90412	Ячейка N1	1.50	о	
90416	Ячейка N11	1.50	о	
90417	Ячейка N2	1.50	о	
90421	Автомат ввода N1 0,4кВ	5.50	о	
90422	Автомат ввода N2 0,4кВ	5.50	т	
90423	Автомат секционный 0,4кВ	4.50	о	
КТП-1056 Н-Мосоловский				
90424	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	о	} 27.09.17 27.09.17
90426	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	о	
90427	Автоматический выключатель 50А 3-х полюсной	1.50	о	
КТП-1066 Зеленый бор				
90431	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	о	} 28.09.17 28.09.17
90433	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	о	
90434	Отходящий автомат 2шт.	0.80	о	
КТП-1064 Липецкое лес-во				
90438	Трансформатор силовой 25кВА	5.00	о	} 28.09.17 28.09.17
90440	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	о	
90442	Автомат отходящий 100А 0,4кВ	0.40	о	
КТП-1599 Чернореченское				
90446	Трансформатор силовой 63кВА	8.00	т	} 28.09.17 28.09.17
90447	Разъединитель 10кВ	2.00	о	
90448	Рубильник вводной 0,4кВ	0.30	т	
90449	Автомат отходящий 160А (3шт)	3.00	т	
90450	Разрядник 10кВ (3шт)	3.30	о	
90451	Предохранитель 10кВ (3шт)	0.90	о	
90452	ВЛ-0,4кВ АЗ5 200м	2.00	о	
90453	Контур заземления 15м	1.35	т	
КТПН-1084 с. Мосолово Шк				
90462	Трансформатор силовой 250кВА	13.00	о	} 28.09.17 28.09.17
90464	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	о	
90465	Рубильник отходящий 0,4кВ (4шт)	1.20	о	

Примечание: символом "о" обозначается техническое обслуживание.

ВСЕГО ПО ЦЕХУ : 1453.42

Тех. обслуживание 1171.34 Рем.единиц
Текущий ремонт 151.83 Рем.единиц

Капитальный ремонт

130.25 Рем.единиц

Мастер

Бригадир


