

УТВЕРЖДАЮ

начальник электроцеха
И.И. Сидоров
 "27" 07 2016 г.

График ППР энергооборудования (Электрика высоковольтная ЛМУП ЖХХ р_ес)
 на *Сентябрь* месяц 2016 года

Инв. номер	Наименование и тип оборудования	Группа ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата ремонта			
				начало	конец		
п/ст. "Эластик" ЛМУП ЖХХ							
90005	Ячейка ТСН N1	7.50	о	} 1.09.16	1.09.16		
90007	Ячейка НТМИ N1	4.90	о				
90013	Ячейка ТСН N2	7.50	о				
90015	Ячейка НТМИ N2	4.90	о				
90019	Ячейка фидера N13	6.40	к				
90020	Ячейка фидера N14	6.40	к				
90022	Ячейка фидера N16	6.40	о				
90023	Ячейка фидера N17	6.40	о				
90024	Ячейка фидера N18	6.40	о				
90025	Ячейка фидера N19	6.40	о				
90029	Трансформатор силовой N1 10000кВА	43.00	о			} 1.09.16	1.09.16
90030	Трансформатор силовой N2 6300кВА	38.00	о				
90031	ОД N1 110кВ	3.50	о			} 1.09.16	1.09.16
90032	ОД N2 110кВ	3.50	о				
90033	Короткозамкатель N1	1.10	о				
90034	Короткозамкатель N2	1.10	о				
90035	Разъединитель секционный N1	4.30	о				
90036	Разъединитель секционный N2	4.30	о				
90037	Разъединитель N1 линейный	4.30	о				
90038	Контур заземления 200м	18.00	о				
90039	ЭОН N1	1.10	о				
90040	ЭОН N2	1.10	о				
90044	Сети заземления 50м	2.00	о				
90316	Разъединитель N2 линейный	4.30	о				
РП-21							
90045	Ячейка НТМИ-10кВ N1	4.90	о	} 5.09.16	5.09.16		
90057	Ячейка ТСН	7.50	о				
90058	Ячейка ввода N2	6.40	к				
90059	Ячейка фидера N8	6.40	к				
90064	Ячейка НТМИ-10кВ N2	4.90	о				
РП-21А							
90247	Фид. N2 ТП-24 35мм ² 470м 2 с.м.	9.50	к	} 5.09.16	5.09.16		
90253	Фид. №6 ТП-41 ВЛ-10кВ АС-50 4000м, ТП-29	48.00	т				
ТП-21							
ТП-22							
90071	Трансформатор силовой N1 1000кВА	22.00	о	} 7.09.16	7.09.16		
90072	Трансформатор силовой N2 1000кВА	22.00	о				
90073	Разъединитель РВ-10кВ N1	1.50	о				
90075	Конденсаторная установка N2	5.00	о				
90076	Разъединитель конденсаторной установки N1	1.50	о				
90077	Разъединитель конденсаторной установки N2	1.50	о				
90078	Автомат ввода N1	4.50	о				
90079	Автомат ввода N2	4.50	о				
90080	Автомат секционный	4.50	о				
90319	Разъединитель РВ-10 N2	1.50	о				
ТП-23							
90087	Трансформатор силовой 250кВА	13.00	о	} 7.09.16	7.09.16		
90088	Разъединитель РВ-10кВ	1.50	о				
90089	Предохранитель ПК-10кВ	0.90	к				
90090	Панель 0,4кВ 5шт.	3.20	о				
90091	Контур заземления 25м	2.25	о				
90092	Сети заземления 25м	1.00	о				
ТП-24							
90093	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	о	} 7.09.16	7.09.16		
90094	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	о				
90097	Автомат ввода N1	3.50	о				
90098	Автомат ввода N2	3.50	о				
90099	Автомат секционный	3.50	о				
ТП-27							
90190	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	т	7.09.16	7.09.16		
ТП-28							

90301	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	о	} 12.09.16 12.09.16
90302	Разъединитель РВ-10кВ N1, 2	3.00	о	
90303	Предохранитель ПК-10кВ N1-3	0.90	о	
90304	Блок рубильник-предохранитель 400А	0.40	о	
90305	Выключатель автоматический АЕ2053МП 100А	1.20	о	
90306	Выключатель автоматический АП50Б N3, 6 40А	0.60	о	
90307	Разрядник вентильный РВО-10кВ N1-3	0.90	о	
ТП-29				
90309	Трансформатор силовой 160кВА	12.00	о	} 12.09.16 12.09.16
90310	Разъединитель РВ-10кВ N1, 2	3.00	о	
90311	Предохранитель ПК-10кВ N1-3	0.90	о	
90312	Рубильник 0,4кВ	0.30	о	
90313	Блок рубильник-предохранитель N1, 3, 5, 6	6.00	о	
90320	Разрядник вентильный РВО-10кВ N1-3	0.90	о	
90321	Контур заземления 20м	1.40	о	
ТП-30				
90106	Трансформатор силовой N1 160кВА	12.00	о	} 15.09.16 15.09.16
90107	Трансформатор силовой N2 160кВА	12.00	о	
ТП-31				
90120	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00	о	} 15.09.16 15.09.16
90121	Трансформатор силовой 250кВА N2	13.00	о	
ТП-32				
90130	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	о	} 15.09.16 15.09.16
90131	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	о	
ТП-33				
90140	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	о	} 19.09.16 19.09.16
90141	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	о	
90142	Щит 0,4кВ	4.80	о	
90143	Ячейка N1	1.80	к	
90144	Ячейка N2	1.80	к	
90145	Ячейка N3	1.50	к	
90146	Ячейка N4	1.50	к	
90147	Ячейка N5	1.80	к	
90148	Ячейка N6	1.80	к	
90149	Секционный разъединитель	1.50	к	
ТП-34				
90152	Трансформатор силовой N1 250кВА.	13.00	о	} 19.09.16 19.09.16
90153	Трансформатор силовой N2 250кВА.	13.00	о	
90155	Ячейка N1 10кВ.	1.80	о	
90156	Ячейка N2 10кВ.	1.80	о	
90157	Ячейка N3 10кВ.	1.50	о	
90158	Ячейка N4 10кВ.	1.50	о	
ТП-35				
90161	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	о	} 22.9.16 22.09.16
90162	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	о	
ТП-36				
90196	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	о	} 22.09.16 22.09.16
90197	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	о	
90198	Щит 0,4кВ	6.40	о	
90199	Автомат вводной N1 АВМ-4 0,4кВ	5.50	о	
ТП-37				
90214	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00	о	} 22.09.16 22.09.16
90215	Трансформатор силовой 250кВА N2	13.00	о	
90223	Ячейка N5 10кВ	1.80	о	
90224	Ячейка N6 10кВ	1.80	о	
90225	Ячейка N7 10кВ	1.80	о	
90226	Ячейка N8 10кВ	1.80	о	
ТП-38				
90172	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	о	} 26.9.16 26.09.16
90173	Трансформатор силовой 630кВА N2	19.00	о	
90179	Ячейка ввода N3 ТП-28 ТП-29 ТП-45(ввод N1)	1.80	к	
ТП-40				
90180	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	о	} 26.9.16 26.09.16
90187	Отходящие автоматические выключатели 16шт.	40.00	о	
ТП-41				
90227	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	о	} 26.09.16 26.09.16
90228	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00	о	
ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ				
90260	РП-34 - РП-33 ячейка N2 25мм2 300м 3 с.м.	11.20	о	} 26.09.16 26.09.16
90263	РП-30 - ТП-38 ячейка N1 50мм2 230м 1 с.м.	9.00	о	

90265	РП-30 - РП-31 ячейка N5 35мм2 420м 4 с.м.	13.00	о	} 27.09.16 27.09.16
90269	РП-36 - РП-35 ячейка N4 95мм2 460м	19.32	о	
90272	РП-30 - ТП-38 ячейка N2 50мм2 230м	9.00	о	
90275	Фид. N14 РП-21 2х50мм2 1500м	80.90	о	
90404	КЛ-10кВ оп. N ТП-45 ввод N1 ААШВ 50м	2.23	о	
		ВЛ-0.4кВ ул. освещ.		
		Арматура ул. освещ.		
90331	Арматура в/ч, котельная, электроцех 30шт	10.50	о	} 27.09.16 27.09.16
90339	Арматура ул. Садовая, Железнодорожн. ДРЛ 30шт	10.50	о	
90341	Арматура очистные сооружения в/ч ДРЛ 40шт	14.00	о	
90342	Арматура пешеход. дороги, Строителей, Школьная	21.00	о	
		ВЛ-0.4кВ и КЛ-0.4кВ		
90279	Кабель 0.4кВ ТП-30 50мм2 950м 14 к.э.	26.90	о	} 27.09.16 27.09.16
90282	Кабель 0,4кВ ТП-33 50мм2 1845м 30 к.э.	53.40	о	
90283	Кабель 0,4кВ ТП-34 70мм2 1425м 20 к.э.	40.00	о	
90288	Кабель 0,4кВ ТП-22 95мм2 1150м 14 к.э.	56.00	о	
90289	Кабель 0,4кВ ТП-38 95мм2 2210м 18 к.э.	68.60	о	
90299	КЛ-0,4кВ ТП-28 Скв. NN27, 29, 30, 31 200м	3.00	к	
		ТП-45		
90406	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	о	} 27.09.16 27.09.16
90407	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00	о	
90420	Щит 0,4кВ	6.40	о	
90421	Автомат ввода N1 0,4кВ	5.50	о	
90422	Автомат ввода N2 0,4кВ	5.50	о	
90423	Автомат секционный 0,4кВ	4.50	о	
		КТП-1397 ШЕЛУХОВО		
90424	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	о	} 28.09.16 28.09.16
90426	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	о	
90427	Автомат отход. 80А	0.40	о	
		КТП-1066 Зеленый бор		
90431	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	о	} 28.09.16 28.09.16
90433	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	о	
90434	Отходящий автомат 2шт.	0.80	о	
		КТП-1064 Липецкое лес-во		
90438	Трансформатор силовой 25кВА	5.00	о	} 28.09.16 28.09.16
90440	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	о	
90442	Автомат отходящий 100А 0,4кВ	0.40	о	
		КТП-1599 Чернореченское		
90446	Трансформатор силовой 63кВА	8.00	о	} 28.09.16 28.09.16
90448	Рубильник вводной 0,4кВ	0.30	о	
90449	Автомат отходящий 160А (3шт)	3.00	о	
		КТПН-1084 с. Мосолово Шк		
90462	Трансформатор силовой 250кВА	13.00	о	} 28.09.16 28.09.16
90463	Разъединитель 10кВ (наружный)	2.00	т	
90464	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	т	
90465	Рубильник отходящий 0,4кВ (4шт)	1.20	т	
90466	Разрядник 10кВ (3шт)	3.30	т	
90467	Предохранитель 10кВ (3шт)	0.90	к	
90468	Контур заземления 25м	1.50	о	

Примечание: символом "о" обозначается техническое обслуживание.

ВСЕГО ПО ЦЕХУ : 1425.20

Тех. обслуживание	1262.30	Рем. единиц
Текущий ремонт	107.20	Рем. единиц
Капитальный ремонт	55.70	Рем. единиц

Мастер _____
 Бригадир _____