

УТВЕРЖДАЮ

начальник электроцеха
С.П. Осипов
 08 20 18г.

График ППР энергооборудования (Электрика высоковольтная ЛМУП ЖКХ р_ес)
 на Сентябрь месяц 2018 года

Инв. номер	Наименование и тип оборудования	Группа ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата ремонта			
				начало	конец		
п/ст. "Эластик" ЛМУП ЖКХ							
90005	Ячейка ТСН N1	7.50	о	3.09.18	3.09.18		
90007	Ячейка НТМИ N1	4.90	о				
90013	Ячейка ТСН N2	7.50	о				
90015	Ячейка НТМИ N2	4.90	о				
90028	Шинопровод секции N1	48.00	о				
90029	Трансформатор силовой N1 10000кВА	43.00	о				
90030	Трансформатор силовой N2 6300кВА	38.00	о				
90031	ОД N1 110кВ	3.50	о				
90032	ОД N2 110кВ	3.50	о				
90033	Короткозамыкатель N1	1.10	о				
90034	Короткозамыкатель N2	1.10	о				
90035	Разъединитель секционный N1	4.30	о	3.09.18	3.09.18		
90036	Разъединитель секционный N2	4.30	о				
90037	Разъединитель N1 линейный	4.30	о				
90039	ЗОН N1	1.10	о				
90040	ЗОН N2	1.10	о				
90316	Разъединитель N2 линейный	4.30	о				
РП-21							
90045	Ячейка НТМИ-10кВ N1	4.90	о			3.09.18	3.09.18
90057	Ячейка ТСН	7.50	о				
90060	Ячейка фидера N9	6.40	о				
90061	Ячейка фидера N10	6.40	о				
90064	Ячейка НТМИ-10кВ N2	4.90	о				
90066	Шинопровод	44.00	т				
РП-21А							
90248	Фид. N3 кабельные вставки 120мм2 1300м	32.60	о	3.09.18	3.09.18		
90252	Фид. N11 ТП-41 50мм2 3642м 28 с.м.	122.20	т				
90255	Фид. N7 кабельные вставки 120мм2 1100м	34.10	о				
90317	Фид. N3 ВЛ-10кВ А-70 500м	7.30	о				
ТП-21							
ТП-22							
90071	Трансформатор силовой N1 1000кВА	22.00	о	6.09.18	6.09.18		
90072	Трансформатор силовой N2 1000кВА	22.00	о				
90073	Разъединитель РВ-10кВ N1	1.50	о				
90074	Конденсаторная установка N1	5.00	о				
90075	Конденсаторная установка N2	5.00	о				
90076	Разъединитель конденсаторной установки N1	1.50	о				
90077	Разъединитель конденсаторной установки N2	1.50	о				
90078	Автомат ввода N1	4.50	о				
90079	Автомат ввода N2	4.50	о				
90080	Автомат секционный	4.50	о				
90319	Разъединитель РВ-10 N2	1.50	о				
ТП-23							
90087	Трансформатор силовой 250кВА	13.00	о	6.09.18	6.09.18		
ТП-24							
90093	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	о	6.09.18	6.09.18		
90094	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	о				
90097	Автомат ввода N1	3.50	о				
90098	Автомат ввода N2	3.50	о				
90099	Автомат секционный	3.50	о				
ТП-27							
90190	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	о	10.09.18	10.09.18		
90191	Панель 0,4кВ	4.00	т				
90192	Предохранители ПК-10кВ	0.90	о				
90193	Разрядники РВП-10кВ	0.90	о				
ТП-28							
90301	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	о	10.09.18	10.09.18		
90308	Контур заземления 15м	1.35	о				
ТП-29							
90309	Трансформатор силовой 160кВА	12.00	о	10.09.18	10.09.18		
ТП-30							
90106	Трансформатор силовой N1 250кВА	13.00	о	12.09.18	12.09.18		
90107	Трансформатор силовой N2 160кВА	12.00	о				
ТП-31							
90120	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00	о	12.09.18	12.09.18		
90121	Трансформатор силовой 250кВА N2	13.00	о				

90122	Щит 0,4кВ	6.40	○	} 17.09.18 17.09.18
90123	Ячейка N1	1.80	○	
90124	Ячейка N2	1.80	○	
90125	Ячейка N3 (резерв)	1.50	○	
90126	Ячейка N4	1.80	○	
90127	Ячейка N5	1.80	○	
		ТП-32		
90130	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○	} 17.09.18 17.09.18
90131	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	○	
		ТП-33		
90140	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○	} 17.09.18 17.09.18
90141	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	○	
		ТП-34		
90152	Трансформатор силовой N1 250кВА.	13.00	○	} 19.09.18 19.09.18
90153	Трансформатор силовой N2 250кВА.	13.00	○	
90154	Щит 0,4 кВ.	6.40	○	
		ТП-35		
90161	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○	} 19.09.18 19.09.18
90162	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	○	
90163	Щит 0,4кВ	6.40	○	
90164	Ячейка N1 10кВ	1.50	○	
90166	Ячейка N3 10кВ	1.80	○	
90167	Ячейка N4 10кВ	1.80	○	
90168	Ячейка N5 10кВ	1.50	○	
90169	Секционный разъединитель 10кВ	1.50	○	
		ТП-36		
90196	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	○	
90197	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	○	
90200	Автомат вводной N2 АВМ-4 0,4кВ	2.50	○	
		ТП-37		
90214	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00	○	} 19.09.18 19.09.18
90215	Трансформатор силовой 250кВА N2	13.00	○	
90216	Щит 0,4кВ	6.40	○	
90220	Ячейка N4 10кВ	1.80	○	
		ТП-38		
90172	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○	} 20.09.18 20.09.18
90173	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	○	
90174	Ячейка ввода N1	1.50	○	
90175	Ячейка ввода N2	1.50	○	
90176	Щит 0,4кВ	6.40	○	
		ТП-40		
90180	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○	} 20.09.18 20.09.18
90181	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	○	
90182	Ячейка ввода N1	3.10	○	
90183	Ячейка ввода N2	3.10	○	
90186	Секционный автоматический выключатель	3.50	○	
		ТП-41		
90227	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	○	} 20.09.18 20.09.18
90228	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00	○	
90234	Контур заземления 100м	9.00	○	
90235	Сети заземления 100м	4.00	○	
		ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ		
90258	РП-36 - РП-35 ячейка N1 50мм2 400м 3 с.м.	15.10	○	} 21.09.18 21.09.18
90259	РП-35 - РП-34 ячейка N2 50мм2 360м 10 с.м.	14.50	○	
90262	РП-36 - РП-30 ячейка N7 120мм2 420м 3 с.м.	18.24	○	
90266	РП-31 - РП-32 ячейка N2 35мм2 400м 3 с.м.	12.50	○	
90267	РП-32 - РП-33 ячейка N5 3x25мм2 330м 3 с.м.	11.65	○	
90274	Фид. N1 вставки ААШВ 3x120 50м	2.65	○	
90276	Фид. N13 РП-21 150мм2 7 с.м. 1500м	60.90	○	
90298	КЛ-10кВ ТП-38 яч. №3 ААБ 70мм2 250м	9.50	○	
90403	КЛ-10кВ ТП-38 яч. N4 ВЛ-10кВ оп. N1 ААБЛУ 250м	9.50	○	
90405	КЛ-10кВ оп. N ТП-45 ввод N2 ААБЛУ 70м	2.68	○	
		ВЛ-0.4кВ ул. освещ.		
90332	ВЛ-0.4кВ ул. Советская 0,9км	6.30	○	} 21.09.18 21.09.18
		Арматура ул. освещ.		
		ВЛ-0.4кВ и КЛ-0.4кВ		
90277	Кабель 0.4кВ ТП-36 70мм2 1760м 26 к.э.	50.00	○	} 24.09.18 24.09.18
90278	Кабель 0.4кВ ТП-35 70мм2 3507м 32 к.э.	91.50	○	
90280	Кабель 0,4кВ ТП-31 95мм2 1467м 26 к.э.	52.40	○	
90285	ВЛ-0,4кВ ТП-39 - ПСХ 1400м	11.20	○	
90286	Кабель 0,4кВ ТП-24 50мм2 1340м 14 к.э.	35.70	○	
		ТП-45		
90406	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	○	} 24.09.18 24.09.18
90407	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00	○	
90412	Ячейка N1	1.50	○	
90416	Ячейка N11	1.50	○	
90417	Ячейка N2	1.50	○	
90421	Автомат ввода N1 0,4кВ	5.50	○	
90422	Автомат ввода N2 0,4кВ	5.50	○	
90423	Автомат секционный 0,4кВ	4.50	○	

		КТП-1056 Н-Мосоловский				
90424	Трансформатор силовой 100кВА		10.00	o	}	26.09.18 26.09.18
90426	Рубильник ввода 0,4кВ		0.30	o		
90427	Автоматический выключатель 50А 3-х полюсной		1.50	o		
		КТП-1064 Липецкое лес-во				
90438	Трансформатор силовой 25кВА		5.00	o	}	27.09.18 26.09.18
90440	Рубильник ввода 0,4кВ		0.30	o		
90442	Автомат отходящий 100А 0,4кВ		0.40	o		
		КТП-1599 Чернореченское				
90446	Трансформатор силовой 63кВА		8.00	o	}	26.09.18 26.09.18
90447	Разъединитель 10кВ		2.00	t		
90448	Рубильник вводной 0,4кВ		0.30	t		
90449	Автомат отходящий 160А (3шт)		3.00	t		
90450	Разрядник 10кВ (3шт)		3.30	o		
90451	Предохранитель 10кВ (3шт)		0.90	o		
90452	ВЛ-0,4кВ А35 200м		2.00	o		
90453	Контур заземления 15м		1.35	o		

Примечание: символом "o" обозначается техническое обслуживание.

ВСЕГО ПО ЦЕХУ : 1519.32

Тех.обслуживание	1138.72	Рем.единиц
Текущий ремонт	305.30	Рем.единиц
Капитальный ремонт	75.30	Рем.единиц

Мастер

Бригадир