

График ППР энергооборудования (Электрика высоковольтная ЛМУП ЖХХ р_ес)
на Август месяц 2020 года

Инв. номер	Наименование и тип оборудования	Группа ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата ремонта	
				начало	конец
п/ст: "Эластик" ЛМУП ЖХХ					
90005	Ячейка ТСН N1	7.50	о	3.08.20	3.08.20
90007	Ячейка НТМИ N1	4.90	о		
90013	Ячейка ТСН N2	7.50	о		
90015	Ячейка НТМИ N2	4.90	о		
90019	Ячейка фидера N13	6.40	о		
90020	Ячейка фидера N14	6.40	о		
90022	Ячейка фидера N16	6.40	о		
90023	Ячейка фидера N17	6.40	о		
90024	Ячейка фидера N18	6.40	о		
90025	Ячейка фидера N19	6.40	о		
90029	Трансформатор силовой N1 10000кВА	43.00	о		
90030	Трансформатор силовой N2 6300кВА	38.00	о		
90031	ОД N1 110кВ	3.50	о		
90032	ОД N2 110кВ	3.50	к		
90033	Короткозамыкатель N1	1.10	о		
90034	Короткозамыкатель N2	1.10	о		
90035	Разъединитель секционный N1	4.30	о		
90036	Разъединитель секционный N2	4.30	о		
90037	Разъединитель N1 линейный	4.30	о		
90038	Контур заземления 200м	18.00	о		
90039	ЗОН N1	1.10	о		
90040	ЗОН N2	1.10	о		
90044	Сети заземления 50м	2.00	о		
90045	Разъединитель N2 линейный	4.30	о		
РП-21					
90058	Ячейка ТСН	7.50	о	3.08.20	3.08.20
90059	Ячейка ввода N2	6.40	т		
90060	Ячейка фидера N8	6.40	о		
90065	Ячейка НТМИ-10кВ N2	4.90	о		
РП-21А					
90073	Фид. N2 ТП-24 35мм ² 470м 2 с.м.	9.50	к	3.08.20	3.08.20
90079	Фид. N6 ТП-41 ВЛ-10кВ АС-50 4000м, ТП-29	48.00	т		
ТП-21					
90086	Трансформатор силовой 160кВА	12.00	о	3.08.20	3.08.20
ТП-22					
90087	Трансформатор силовой N1 1000кВА	22.00	о	3.08.20	3.08.20
90088	Трансформатор силовой N2 1000кВА	22.00	о		
90089	Разъединитель РВ-10кВ N1	1.50	о		
90090	Конденсаторная установка N1	5.00	о		
90091	Конденсаторная установка N2	5.00	о		
90092	Разъединитель конденсаторной установки N1	1.50	о		
90093	Разъединитель конденсаторной установки N2	1.50	о		
90094	Автомат ввода N1	4.50	о		
90095	Автомат ввода N2	4.50	о		
90096	Автомат секционный	4.50	о		
90103	Разъединитель РВ-10 N2	1.50	о		
ТП-23					
90105	Трансформатор силовой 250кВА	13.00	о	7.08.20	7.08.20
90106	Разъединитель РВ-10кВ	1.50	к		
90107	Предохранитель ПК-10кВ	0.90	к		
90108	Панель 0,4кВ 5шт.	3.20	к		
90109	Контур заземления 25м	2.25	к		
90110	Сети заземления 25м	1.00	о		
ТП-24					
90111	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	о	7.08.20	7.08.20
90112	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	о		
90113	Автомат ввода N1	3.50	о		
90114	Автомат ввода N2	3.50	о		
90115	Автомат секционный	3.50	о		
ТП-27					
90122	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	т	7.08.20	7.08.20
ТП-28					

90128	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	о	} 10.08.20 10.08.20
90129	Разъединитель РВ-10кВ N1, 2	3.00	т	
90130	Предохранитель ПК-10кВ N1-3	0.90	к	
90131	Блок рубильник-предохранитель 400А	0.40	т	
90132	Выключатель автоматический АЕ2053МП 100А	1.20	т	
90133	Выключатель автоматический АП50В N3, 6 40А	0.60	к	
90134	Разрядник вентильный РВО-10кВ N1-3	0.90	к	
ТП-29				
90136	Трансформатор силовой 160кВА	12.00	о	} 10.08.20 10.08.20
90137	Разъединитель РВ-10кВ N1, 2	3.00	о	
90138	Предохранитель ПК-10кВ N1-3	0.90	к	
90139	Рубильник 0,4кВ	0.30	к	
90140	Блок рубильник-предохранитель N1, 3, 5, 6	6.00	к	
90141	Разрядник вентильный РВО-10кВ N1-3	0.90	к	
90142	Контур заземления 20м	1.40	о	
ТП-30				
90143	Трансформатор силовой N1 250кВА	13.00	о	} 10.08.20 10.08.20
90144	Трансформатор силовой N2 160кВА	12.00	о	
ТП-31				
90157	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00	о	} 13.08.20 13.08.20
90158	Трансформатор силовой 250кВА N2	13.00	о	
ТП-32				
90167	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	о	} 13.08.20 13.08.20
90168	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	о	
ТП-33				
90177	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	о	} 17.08.20 17.08.20
90178	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	к	
90179	Щит 0,4кВ	4.80	т	
90180	Ячейка N1	1.80	т	
90181	Ячейка N2	1.80	т	
90182	Ячейка N3	1.50	т	
90183	Ячейка N4	1.50	т	
90184	Ячейка N5	1.80	т	
90185	Ячейка N6	1.80	т	
90186	Секционный разъединитель	1.50	т	
ТП-34				
90189	Трансформатор силовой N1 250кВА.	13.00	о	} 17.08.20 17.08.20
90190	Трансформатор силовой N2 250кВА.	13.00	о	
90192	Ячейка N1 10кВ.	1.80	о	
90193	Ячейка N2 10кВ.	1.80	о	
90194	Ячейка N3 10кВ.	1.50	о	
90195	Ячейка N4 10кВ.	1.50	о	
ТП-35				
90198	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	о	} 17.08.20 17.08.20
90199	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	о	
ТП-36				
90208	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	о	} 19.08.20 19.08.20
90209	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	о	
90210	Щит 0,4кВ	6.40	о	
90211	Автомат вводной N1 АВМ-4 0,4кВ	5.50	о	
ТП-37				
90226	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00	о	} 19.08.20 19.08.20
90227	Трансформатор силовой 250кВА N2	13.00	о	
90235	Ячейка N5 10кВ	1.80	о	
90236	Ячейка N6 10кВ	1.80	о	
90237	Ячейка N7 10кВ	1.80	о	
90238	Ячейка N8 10кВ	1.80	о	
ТП-38				
90241	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	к	} 19.08.20 19.08.20
90242	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	о	
90248	Ячейка ввода N3 ТП-28 ТП-29 ТП-45(ввод N1)	1.80	т	
ТП-40				
90250	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	о	} 21.08.20 21.08.20
90251	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	о	
90257	Отключающие автоматические выключатели 16шт.	40.00	о	
ТП-41				
90260	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	о	} 21.08.20 21.08.20
90261	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00	о	
ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ				
90275	РП-34 - РП-33 ячейка N2 25мм ² 300м 3 с.м.	11.20	к	} 21.08.20 21.08.20
90276	РП-33 - ТП-40 ячейка N1 120мм ² 75м	6.00	о	
90278	РП-30 - ТП-38 ячейка N1 50мм ² 230м 1 с.м.	9.00	о	
90280	РП-30 - РП-31 ячейка N5 35мм ² 420м 4 с.м.	13.00	о	

90284	РП-36 - РП-35 ячейка N4 95мм2 460м	19.32
90286	РП-30 - ТП-38 ячейка N2 50мм2 230м	9.00
90289	Фид. N14 РП-21 2х50мм2 1500м	80.90
90297	КЛ-10кВ оп.Н ТП-45 ввод N1 ААШВ 50м	2.23
ВЛ-0.4кВ ул. освещ.		
Арматура ул. освещ.		
90308	Арматура в/ч, котельная, электроцеп: 30шт	10.50
90309	Арматура ул. Садовая, Железнодорожн. ДРЛ 30шт	10.50
90311	Арматура очистные сооружения в/ч ДРЛ 40шт	14.00
90312	Арматура пешеход. дороги, Строителей, Школьная	21.00
ВЛ-0.4кВ и КЛ-0.4кВ		
90319	Кабель 0.4кВ ТП-30 50мм2 950м 14 к.э.	26.90
90322	Кабель 0,4кВ ТП-33 50мм2 1845м 30 к.э.	53.40
90323	Кабель 0,4кВ ТП-34 70мм2 1425м 20 к.э.	40.00
90327	Кабель 0,4кВ ТП-22 95мм2 1150м 14 к.э.	56.00
90337	КЛ-0,4кВ ТП-28 Скв. NN27, 29, 30, 31 200м	3.00
ТП-45		
90343	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00
90344	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00
90357	Щит 0,4кВ	6.40
90358	Автомат ввода N1 0,4кВ	5.50
90359	Автомат ввода N2 0,4кВ	5.50
90360	Автомат секционный 0,4кВ	4.50
КТП-1056 Н-Мосоловский		
90361	Трансформатор силовой 100кВА	10.00
90363	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30
90364	Автоматический выключатель 50А 3-х полюсной	1.50
КТП-1064 Липецкое лес-во		
90369	Трансформатор силовой 25кВА	5.00
90371	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30
90373	Автомат отходящий 100А 0,4кВ	0.40
КТП-1599 Чернореченское		
90377	Трансформатор силовой 63кВА	8.00
90379	Рубильник вводной 0,4кВ	0.30

} 25.08.20 25.08.20
 } 25.08.20 25.08.20
 } 25.08.20 25.08.20
 } 25.08.20 27.08.20
 } 27.08.20 27.08.20
 } 27.08.20 27.08.20
 } 27.08.20 27.08.20

Примечание: символом "о" обозначается техническое обслуживание.

ВСЕГО ПО ЦЕХУ : 1351.50

Тех. обслуживание	1143.95	Рем. единиц
Текущий ремонт	133.30	Рем. единиц
Капитальный ремонт	74.25	Рем. единиц

Мастер _____
 Бригадир _____