

УТВЕРЖДАЮ

начальник электроцеха

С. С. Сидоров
"22" 08 2020 г.

График ППР энергооборудования (Электрика высоковольтная ЛМУП ЖКХ р_ес)
на Август месяц 2020 года

Инв. номер	Наименование и тип оборудования	Группа ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата ремонта			
				начало	конец		
п/ст. "Эластик" ЛМУП ЖКХ							
90005	Ячейка ТСН N1	7.50	o	2.08.21	2.08.21		
90007	Ячейка НТМИ N1	4.90	o				
90013	Ячейка ТСН N2	7.50	o				
90015	Ячейка НТМИ N2	4.90	o				
90019	Ячейка фидера N13	6.40	o				
90020	Ячейка фидера N14	6.40	o				
90022	Ячейка фидера N16	6.40	o				
90023	Ячейка фидера N17	6.40	o				
90024	Ячейка фидера N18	6.40	o				
90025	Ячейка фидера N19	6.40	o				
90029	Трансформатор силовой N1 10000кВА	43.00	o	2.08.21	2.08.21		
90030	Трансформатор силовой N2 6300кВА	38.00	o				
90031	ОД N1 110кВ	3.50	o				
90032	ОД N2 110кВ	3.50	o				
90033	Короткозамкатель N1	1.10	o				
90034	Короткозамкатель N2	1.10	o				
90035	Разъединитель секционный N1	4.30	o				
90036	Разъединитель секционный N2	4.30	o				
90037	Разъединитель N1 линейный	4.30	o				
90038	Контур заземления 200м	18.00	o				
90039	ЗОН N1	1.10	o	2.08.21	2.08.21		
90040	ЗОН N2	1.40	o				
90044	Сети заземления 50м	2.00	o				
90045	Разъединитель N2 линейный	4.30	o				
РП-21							
90058	Ячейка ТСН	7.50	o			4.08.21	4.08.21
90059	Ячейка ввода N2	6.40	o				
90060	Ячейка фидера N8	6.40	o				
90065	Ячейка НТМИ-10кВ N2	4.90	o				
РП-21А							
90073	Фид. N2 ТП-24 35мм2 470м 2 с.м.	9.50	1к	4.08.21	4.08.21		
90079	Фид. N6 ТП-41 ВЛ-10кВ АС-50 4000м, ТП-29	48.00	т				
ТП-21							
90086	Трансформатор силовой 160кВА	12.00	o	4.08.21	4.08.21		
ТП-22							
90087	Трансформатор силовой N1 1000кВА	22.00	o	5.08.21	5.08.21		
90088	Трансформатор силовой N2 1000кВА	22.00	o				
90089	Разъединитель РВ-10кВ N1	1.50	o				
90090	Конденсаторная установка N1	5.00	o				
90091	Конденсаторная установка N2	5.00	o				
90092	Разъединитель конденсаторной установки N1	1.50	o				
90093	Разъединитель конденсаторной установки N2	1.50	o				
90094	Автомат ввода N1	4.50	o				
90095	Автомат ввода N2	4.50	o				
90096	Автомат секционный	4.50	o				
90103	Разъединитель РВ-10 N2	1.50	o				
ТП-23							
90105	Трансформатор силовой 250кВА	13.00	o	5.08.21	5.08.21		
90106	Разъединитель РВ-10кВ	1.50	o				
90107	Предохранитель ПК-10кВ	0.90	o				
90108	Панель 0,4кВ 5шт.	3.20	o				
90109	Контур заземления 25м	2.25	o				
90110	Сети заземления 25м	1.00	o				
ТП-24							
90111	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	o	5.08.21	5.08.21		
90112	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	o				
90113	Автомат ввода N1	3.50	o				
90114	Автомат ввода N2	3.50	o				
90115	Автомат секционный	3.50	o				
ТП-27							
90122	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	т	5.08.21	5.08.21		
ТП-28							

90128	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	о	11.08.21	11.08.21
90129	Разъединитель РВ-10кВ N1, 2	3.00	о		
90130	Предохранитель ПК-10кВ N1-3	0.90	о		
90131	Блок рубильник-предохранитель 400А	0.40	о	12.08.21	12.08.21
90132	Выключатель автоматический АЕ2053МП 100А	1.20	о	12.08.21	12.08.21
90133	Выключатель автоматический АП50Б N3, 6 40А	0.60	о	12.08.21	12.08.21
90134	Разрядник вентильный РВО-10кВ N1-3	0.90	о	12.08.21	12.08.21
ТП-29					
90136	Трансформатор силовой 160кВА	12.00	о	13.08.21	13.08.21
90137	Разъединитель РВ-10кВ N1, 2	3.00	о		
90138	Предохранитель ПК-10кВ N1-3	0.90	о	13.08.21	13.08.21
90139	Рубильник 0,4кВ	0.30	о	13.08.21	13.08.21
90140	Блок рубильник-предохранитель N1, 3, 5, 6	6.00	о	13.08.21	13.08.21
90141	Разрядник вентильный РВО-10кВ N1-3	0.90	о	13.08.21	13.08.21
90142	Контур заземления 20м	1.40	о	13.08.21	13.08.21
ТП-30					
90143	Трансформатор силовой N1 250кВА	13.00	о	17.08.21	17.08.21
90144	Трансформатор силовой N2 160кВА	12.00	о		
ТП-31					
90157	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00	о	17.08.21	17.08.21
90158	Трансформатор силовой 250кВА N2	13.00	о		
ТП-32					
90167	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	о	17.08.21	17.08.21
90168	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	о		
ТП-33					
90177	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	о	17.08.21	12.08.21
90178	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	о	17.08.21	17.08.21
90179	Щит 0,4кВ	4.80	о		
90180	Ячейка N1	1.80	о		
90181	Ячейка N2	1.80	о		
90182	Ячейка N3	1.50	о	17.08.21	17.08.21
90183	Ячейка N4	1.50	о		
90184	Ячейка N5	1.80	о		
90185	Ячейка N6	1.80	о		
90186	Секционный разъединитель	1.50	о		
ТП-34					
90189	Трансформатор силовой N1 250кВА.	13.00	о	19.08.21	19.08.21
90190	Трансформатор силовой N2 250кВА.	13.00	о		
90192	Ячейка N1 10кВ.	1.80	о		
90193	Ячейка N2 10кВ.	1.80	о		
90194	Ячейка N3 10кВ.	1.50	о		
90195	Ячейка N4 10кВ.	1.50	о		
ТП-35					
90198	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	о	19.08.21	19.08.21
90199	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	о		
ТП-36					
90208	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	о	19.08.21	19.08.21
90209	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	о		
90210	Щит 0,4кВ	6.40	о		
90211	Автомат вводной N1 АВМ-4 0,4кВ	5.50	о		
ТП-37					
90226	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00	о	20.08.21	20.08.21
90227	Трансформатор силовой 250кВА N2	13.00	о		
90235	Ячейка N5 10кВ	1.80	о		
90236	Ячейка N6 10кВ	1.80	о		
90237	Ячейка N7 10кВ	1.80	о		
90238	Ячейка N8 10кВ	1.80	о		
ТП-38					
90241	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	о	20.08.21	20.08.21
90242	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	о		
90248	Ячейка ввода N3 ТП-28 ТП-29 ТП-45 (ввод N1)	1.80	о	20.08.21	20.08.21
ТП-40					
90250	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	о	23.08.21	23.08.21
90251	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	о		
90257	Отходящие автоматические выключатели 16шт.	40.00	о		
ТП-41					
90260	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	о	23.08.21	23.08.21
90261	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00	о		
ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ					
90275	РП-34 - РП-33 ячейка N2 25мм ² 300м 3 с.м.	11.20	о	23.08.21	23.08.21
90276	РП-33 - ТП-40 ячейка N1 120мм ² 75м	6.00	о		
90278	РП-30 - ТП-38 ячейка N1 50мм ² 230м 1 с.м.	9.00	о	23.08.21	23.08.21
90280	РП-30 - РП-31 ячейка N5 35мм ² 420м 4 с.м.	13.00	о		

90284	РП-36 - РП-35 ячейка N4 95мм2 460м	19.32	} 25.08.21 25.08.21
90286	РП-30 - ТП-38 ячейка N2 50мм2 230м	9.00	
90289	Фид. N14 РП-21 2х50мм2 1500м	80.90	
90297	КЛ-10кВ оп. N ТП-45 ввод N1 АРШВ 50м	2.23	
	ВЛ-0.4кВ ул. освещ.		
	Арматура ул. освещ.		
90308	Арматура в/ч, котельная, электрооен: 30шт	10.50	} 25.08.21 25.08.21
90309	Арматура ул. Садовая, Железнодорожн. ДРЛ 30шт	10.50	
90311	Арматура очистные сооружения в/ч ДРЛ 40шт	14.00	
90312	Арматура пешеход. дороги, Строителей, Школьная	21.00	
	ВЛ-0.4кВ и КЛ-0.4кВ		
90319	Кабель 0.4кВ ТП-30 50мм2 950м 14 к.э.	26.90	} 25.08.21 25.08.21
90322	Кабель 0,4кВ ТП-33 50мм2 1845м 30 к.э.	53.40	
90323	Кабель 0,4кВ ТП-34 70мм2 1425м 20 к.э.	40.00	
90327	Кабель 0,4кВ ТП-22 95мм2 1150м 14 к.э.	56.00	
90337	КЛ-0,4кВ ТП-28 Скв. MN27, 29, 30, 31 200м	3.00	
	ТП-45		
90343	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	} 25.08.21 25.08.21
90344	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00	
90357	Щит 0,4кВ	6.40	
90358	Автомат ввода N1 0,4кВ	5.50	
90359	Автомат ввода N2 0,4кВ	5.50	
90360	Автомат секционный 0,4кВ	4.50	
	КТП-1056 Н-Мосоловский		
90361	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	} 30.08.21 30.08.21
90363	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	
90364	Автоматический выключатель 50А 3-х полюсной	1.50	
	КТП-1064 Липецкое лес-во		
90369	Трансформатор силовой 25кВА	5.00	} 2.08.21 30.08.21
90371	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	
90373	Автомат отходящий 100А 0,4кВ	0.40	
	КТП-1599 Чернореченское		
90377	Трансформатор силовой 63кВА	8.00	} 30.08.21 30.08.21
90379	Рубильник вводной 0,4кВ	0.30	

Примечание: символом "о" обозначается техническое обслуживание.

ВСЕГО ПО ЧЕКУ : 1351.50

Тех. обслуживание	1143.95	Рем. единиц
Текущий ремонт	133.30	Рем. единиц
Капитальный ремонт	74.25	Рем. единиц 59,35

Мастер _____
 Бригадир _____