

УТВЕРЖДАЮ

начальник электрощита
С.В. Смирнов
 25.07.2022 г.

График ППР энергооборудования (Электрика высоковольтная ЛМУП ЖКХ р_ес)
 на Август месяц 2022 года

Инв. номер	Наименование и тип оборудования	Группа ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата ремонта	
				начало	конец
п/ст. "Эластик" ЛМУП ЖКХ					
90005	Ячейка ТСН N1	7.50	o	} 1.08.22	5.08.22
90007	Ячейка НТМИ N1	4.90	o		
90013	Ячейка ТСН N2	7.50	o		
90015	Ячейка НТМИ N2	4.90	o		
90019	Ячейка фидера N13	6.40	o		
90020	Ячейка фидера N14	6.40	o		
90022	Ячейка фидера N16	6.40	o		
90023	Ячейка фидера N17	6.40	o		
90024	Ячейка фидера N18	6.40	o		
90025	Ячейка фидера N19	6.40	o		
90029	Трансформатор силовой N1 1000кВА	43.00	o		
90030	Трансформатор силовой N2 6300кВА	38.00	o		
90031	ОД N1 110кВ	3.50	o		
90032	ОД N2 110кВ	3.50	o		
90033	Короткозамыкатель N1	1.10	o		
	Короткозамыкатель N2	1.10	o		
90035	Разъединитель секционный N1	4.30	o		
90036	Разъединитель секционный N2	4.30	o		
90037	Разъединитель N1 линейный	4.30	o		
90038	Контур заземления 200м	18.00	o		
90039	ЗОН N1	1.10	o		
90040	ЗОН N2	1.10	o		
90044	Сети заземления 50м	2.00	o		
90045	Разъединитель N2 линейный	4.30	o		
РП-21					
90046	Ячейка НТМИ-10кВ N1	4.90	o	} 1.08.22	1.08.22
90058	Ячейка ТСН	7.50	o		
90059	Ячейка ввода N2	6.40	o		
90060	Ячейка фидера N8	6.40	o		
90065	Ячейка НТМИ-10кВ N2	4.90	o		
РП-21А					
90079	Фид. N2 ТП-24 35мм2 470м 2 с.м.	9.50	Т	} 4.08.22	4.08.22
90079	Фид. №6 ТП-41 ВЛ-10кВ АС-50 4000м, ТП-29	48.00	Т		
ТП-21					
90086	Трансформатор силовой 160кВА	12.00	o	4.08.22	4.08.22
ТП-22					
90087	Трансформатор силовой N1 1000кВА	22.00	o	} 3.08.22	5.08.22
90088	Трансформатор силовой N2 1000кВА	22.00	o		
90089	Разъединитель РВ-10кВ N1	1.50	o		
90090	Конденсаторная установка N1	5.00	o		
90091	Конденсаторная установка N2	5.00	o		
90092	Разъединитель конденсаторной установки N1	1.50	o		
90093	Разъединитель конденсаторной установки N2	1.50	o		
90094	Автомат ввода N1	4.50	o		
90095	Автомат ввода N2	4.50	o		
90103	Автомат секционный	4.50	o		
	Разъединитель РВ-10 N2	1.50	o		
ТП-23					
90105	Трансформатор силовой 250кВА	13.00	o	} 11.08.22	11.08.22
90106	Разъединитель РВ-10кВ	1.50	o		
90107	Предохранитель ПК-10кВ	0.90	o		
90108	Панель 0,4кВ 5шт.	3.20	o		
90109	Контур заземления 25м	2.25	o		
90110	Сети заземления 25м	1.00	o		
ТП-24					
90111	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	o	} 15.08.22	15.08.22
90112	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	o		
90113	Автомат ввода N1	3.50	o		
90114	Автомат ввода N2	3.50	o		
90115	Автомат секционный	3.50	o		
ТП-28					

90128	Трансформатор силовой 160кВА	12.00	o	} 19.08.22 19.08.22
90129	Разъединитель РВ-10кВ N1, 2	3.00	o	
90130	Предохранитель ПК-10кВ N1-3	0.90	o	
90131	Блок рубильник-предохранитель 400А	0.40	o	
90132	Выключатель автоматический АЕ2053МП 100А	1.20	o	
90133	Выключатель автоматический АП506 N3, 6 40А	0.60	o	
90134	Разрядник вентильный РВ0-10кВ N1-3	0.90	o	

ТП-29

90136	Трансформатор силовой 160кВА	12.00	o	} 22.08.22 22.08.22
90137	Разъединитель РВ-10кВ N1, 2	3.00	o	
90138	Предохранитель ПК-10кВ N1-3	0.90	o	
90139	Рубильник 0,4кВ	0.30	o	
90140	Блок рубильник-предохранитель N1, 3, 5, 6	6.00	o	
90141	Разрядник вентильный РВ0-10кВ N1-3	0.90	o	
90142	Контур заземления 20м	1.40	o	

ТП-30

90143	Трансформатор силовой N1 250кВА	13.00	o	} 22.08.22 22.08.22
90144	Трансформатор силовой N2 160кВА	12.00	o	

ТП-31

90157	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00	o	} 22.08.22 22.08.22
90158	Трансформатор силовой 250кВА N2	13.00	o	

ТП-32

90167	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	o	} 22.08.22 22.08.22
90168	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	o	

ТП-33

90177	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	o	} 22.08.22 22.08.22
90178	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	o	
90179	Щит 0,4кВ	4.80	o	
90180	Ячейка N1	1.80	o	
90181	Ячейка N2	1.80	o	
90182	Ячейка N3	1.50	o	
90183	Ячейка N4	1.50	o	
90184	Ячейка N5	1.80	o	
90185	Ячейка N6	1.80	o	
90186	Секционный разъединитель	1.50	o	

ТП-34

90189	Трансформатор силовой N1 250кВА.	13.00	o	} 25.08.22 25.08.22
90190	Трансформатор силовой N2 250кВА.	13.00	o	
90192	Ячейка N1 10кВ.	1.80	o	
90193	Ячейка N2 10кВ.	1.80	o	
90195	Ячейка N4 10кВ.	1.50	o	

ТП-35

90198	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	o	} 23.08.22 23.08.22
90199	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	o	

ТП-36

90209	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	o	} 25.08.22 25.08.22
90210	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	o	
90211	Щит 0,4кВ	6.40	o	
90212	Автомат вводной N1 АВМ-4 0,4кВ	5.50	o	

ТП-37

90237	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00	o	} 25.08.22 25.08.22
90236	Трансформатор силовой 250кВА N2	13.00	o	
90237	Ячейка N5 10кВ	1.80	o	
90237	Ячейка N6 10кВ	1.80	o	
90238	Ячейка N7 10кВ	1.80	o	
90239	Ячейка N8 10кВ	1.80	o	

ТП-38

90242	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	o	} 25.08.22 25.08.22
90243	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	o	
90249	Ячейка ввода N3 ТП-28 ТП-29 ТП-45(ввод, N1)	1.80	o	

ТП-40

90251	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	o	} 26.08.22 26.08.22
90252	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	o	
90258	Отходящие автоматические выключатели 16шт.	40.00	o	

ТП-41

90261	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	o	} 26.08.22 26.08.22
90262	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00	o	

90277	РП-33 - ТП-40 ячейка N1 120мм2 75м	6.00	о	} 29.08.22 29.08.22
90279	РП-30 - ТП-38 ячейка N1 50мм2 230м 1 с.м.	9.00	о	
90281	РП-30 - РП-31 ячейка N5 35мм2 420м 4 с.м.	13.00	о	
90285	РП-36 - РП-35 ячейка N4 95мм2 460м	19.32	о	
90287	РП-30 - ТП-38 ячейка N2 50мм2 230м	9.00	т	
90290	Фид. N14 РП-21 2x50мм2 1500м	80.90	о	
90298	КЛ-10кВ оп.Н ТП-45 ввод N1 ААШВ 50м	2.23	о	
	ВЛ-0.4кВ ул. освещ.			
	Арматура ул. освещ.			
90309	Арматура в/ч, котельная, электроцех 30шт	10.50	о	
90312	Арматура очистные сооружения в/ч ДРЛ 40шт	14.00	о	
90313	Арматура пешеход. дороги, Строителей, Школьная	21.00	о	
	ВЛ-0.4кВ и КЛ-0.4кВ			
90320	Кабель 0.4кВ ТП-30 50мм2 950м 14 к.э.	26.90	о	} 29.08.22 29.08.22
90323	Кабель 0.4кВ ТП-33 50мм2 1845м 30 к.э.	53.40	о	
90324	Кабель 0.4кВ ТП-34 70мм2 1425м 20 к.э.	40.00	о	
90328	Кабель 0.4кВ ТП-22 95мм2 1150м 14 к.э.	56.00	о	
90338	КЛ-0.4кВ ТП-28 Скв. NN27, 29, 30, 31 200м	3.00	о	
	ТП-45			
90344	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	о	} 29.08.22 29.08.22
90345	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00	о	
90358	Щит 0.4кВ	6.40	о	
90359	Автомат ввода N1 0.4кВ	5.50	т	
90360	Автомат ввода N2 0.4кВ	5.50	о	
90361	Автомат секционный 0.4кВ	4.50	о	
	КТП-1064 Липецкое лес-во			
90364	Трансформатор силовой 25кВА	5.00	о	} 29.08.22 29.08.22
90365	Рубильник ввода 0.4кВ	0.30	о	
90366	Автомат отходящий 100А 0.4кВ	0.40	о	
	КТП-1599 Чернореченское			
90370	Трансформатор силовой 63кВА	8.00	о	} 29.08.22 29.08.22
90372	Рубильник вводной 0.4кВ	0.30	о	
90373	Автомат отходящий 160А (3шт)	3.00	о	

Примечание: символом "о" обозначается техническое обслуживание.

ВСЕГО ПО ЦЕХУ : 1339.60

Тех.обслуживание	1225.60	Рем.единиц
Текущий ремонт	110.80	Рем.единиц
Капитальный ремонт	3.20	Рем.единиц

Мастер _____
 Бригадир _____