

начальник электроцеха
С.И. Осипов
 "27" 01 2018 г.

График ППР энергооборудования (Электрика высоковольтная ЛМВП ЖЭК р_ес)
 на февраль месяц 2018 года

№ п/п	Наименование и тип оборудования	Группа ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата ремонта	
				начало	конец
п/сл. "Эластик" ЛМВП ЖЭК					
90015	Ячейка ТСН N1	7.50	○	1.02.18	1.02.18
90017	Ячейка НТМИ N1	4.90	○		
90018	Ячейка ТСН N2	7.50	○		
90019	Ячейка НТМИ N2	4.90	○		
90019	Ячейка фидера N13	6.40	○		
90020	Ячейка фидера N14	6.40	○		
90022	Ячейка фидера N16	6.40	○		
90023	Ячейка фидера N17	6.40	○		
90024	Ячейка фидера N18	6.40	○		
90025	Ячейка фидера N19	6.40	○	1.02.18	1.02.18
90029	Трансформатор силовой N1 10000кВА	45.00	○		
90030	Трансформатор силовой N2 6300кВА	38.00	○		
90036	Разъединитель секционный N2	4.30	○		
90037	Разъединитель N1 шинный	4.30	○		
90038	Конту. заземления 25м	18.00	○		
90039	ЗОН N1	1.10	○		
90040	ЗОН N2	1.10	○		
ВР-21					
90045	Ячейка НТМИ-10кВ N1	4.90	○	1.02.18	1.02.18
90057	Ячейка ТСН	7.50	○		
90058	Ячейка ввода N2	6.40	○		
90059	Ячейка фидера N3	6.40	○		
90064	Ячейка НТМИ-10кВ N2	4.90	○		
ВР-22А					
90047	Фид. N2 ТП-24 35кВ/2 470м 2 ф.м.	9.50	○	1.02.18	1.02.18
ТП-21					
ТП-22					
90071	Трансформатор силовой N1 100 кВА	22.00	○	5.02.18	5.02.18
90072	Трансформатор силовой N2 100кВА	22.00	○		
90073	Разъединитель ВР-10кВ N1	1.50	○		
90074	Конденсаторная установка N1	5.00	○		
90075	Конденсаторная установка N2	5.00	○		
90076	Разъединитель конденсаторной установки N1	1.50	○		
90077	Разъединитель конденсаторной установки N2	1.50	○		
90078	Автомат ввода N1	4.50	○		
90079	Автомат ввода N2	4.50	○		
90080	Автомат секционный	4.50	○		
ТП-23					
90087	Трансформатор силовой 150кВА	13.00	○	3.02.18	5.02.18
90088	Разъединитель ВР-10кВ	1.50	○		
90089	Предохранитель ПН-10кВ	1.50	○		
90090	Линейка 0,4кВ 5шт.	3.00	○		
90091	Конту. заземления 25м	18.00	○		
90092	Сети заземления 15м	1.00	○		
ТП-24					
90093	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	○	3.02.18	3.02.18
90094	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	○		
90095	Автомат ввода N1	3.50	○		
90096	Автомат ввода N2	3.50	○		
90099	Автомат секционный	3.50	○		
ТП-25					
90090	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	○	5.02.18	5.02.18

90302	Трансформатор силовой 10кВА	12.00
90303	Разъединитель РВ-10кВ N1, 2	3.00
90304	Предохранитель ПК-10кВ N1-3	0.90
90305	Блок рубильник-предохранитель 400А	0.40
90306	Выключатель автоматический АЕ2053МП 100А	1.20
90307	Выключатель автоматический АП50В N3, 6 40А	0.60
90307	Разрядник вентильный РВО-10кВ N1-3	0.90

7.02.18 7.02.18

90308	Трансформатор силовой 160кВА	12.00
90309	Разъединитель РВ-10кВ N1, 2	3.00
90310	Предохранитель ПК-10кВ N1-3	0.90
90311	Рубильник 0,4кВ	0.30
90312	Блок рубильник-предохранитель N1, 3, 6, 6	6.00
90313	Контур заземления ДСН	1.40

7.8.18 7.02.18

90106	Трансформатор силовой N1 250кВА	19.00
90107	Трансформатор силовой N2 160кВА	12.00

7.02.18 7.02.18

90108	Трансформатор силовой 250кВА N1	19.00
90109	Трансформатор силовой 250кВА N2	12.00

2.01.18 2.01.18

90130	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00
90131	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00

13.02.18 15.02.18

90140	Трансформатор силовой 400кВА N1	16.00
90141	Трансформатор силовой 400кВА N2	16.00
90142	Ячейка N1	1.80
90143	Ячейка N2	1.80
90144	Ячейка N3	1.80
90145	Ячейка N4	1.50
90146	Ячейка N5	1.50
90147	Ячейка N6	1.80
90148	Ячейка N6	1.80
90149	Секционный разъединитель	1.50

13.01.18 13.01.18

90161	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00
90162	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00

15.02.18 15.02.18

90196	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00
90197	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00
90198	Шит 0,4кВ	6.40
90199	Автомат вводной N1 АВМ-4 0,4кВ	6.50

15.02.18 15.01.18

90224	Трансформатор силовой 250кВА N1	19.00
90225	Трансформатор силовой 250кВА N2	19.00
90226	Ячейка N5 10кВ	1.80
90227	Ячейка N6 10кВ	1.80
90228	Ячейка N7 10кВ	1.80
90229	Ячейка N8 10кВ	1.80

15.01.18 15.01.18

90171	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00
90172	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00
90173	Ячейка ввода 0,4 кВ N1-25 ТП-29 ТП-40 ввод N1	1.80

20.01.18 20.02.18

90180	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00
90181	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00
90187	Отключающие автоматические выключатели 16шт.	40.00

20.01.18 20.02.18

90174	Трансформатор силовой N1 63кВА	19.00
90175	Трансформатор силовой N2 63кВА	19.00

20.01.18 20.02.18

ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ

90160	РП-34 - РП-33 ячейка № 25мм ² 300м 3 шт.	11.20	o
90161	РП-33 - ТП-40 ячейка № 120мм ² 75м	6.00	o
90162	РП-30 - ТП-36 ячейка № 50мм ² 130м 1 шт.	9.00	o
90165	ВЛ-30 - РП-31 ячейка № 35мм ² 400м 4 шт.	13.00	o
90169	РП-36 - РП-35 ячейка № 95мм ² 460м	19.31	o
90171	ВЛ-30 - ТП-36 ячейка № 50мм ² 130м	9.00	o
90175	Инд. №14 РП-21 2х50мм ² 1500м	80.90	o
90404	ВЛ-10кВ оп.№ ТП-45 ввод № ААШВ 50м	2.23	o

26.01.18 26.01.18

ВЛ-0,4кВ ул. освещ.

Арматура ул. освещ.

90331	Арматура в/ч, кованая, электрошок 30шт	10.50	o
90332	Арматура ул. Садовая, Келеендоржн. ДРЛ 30шт	16.90	o
90341	Арматура оцинкованные соединения в/ч ДРЛ 40шт	14.00	o
90342	Арматура пешеход. дорожн. Строительш.Школьная	21.00	o

26.01.18 26.01.18

ВЛ-0,4кВ и КЛ-0,4кВ

90179	Кабель 0,4кВ ТП-30 50мм ² 950м 14 к.э.	26.90	o
90181	Кабель 0,4кВ ТП-33 50мм ² 1845м 30 к.э.	53.40	o
90183	Кабель 0,4кВ ТП-34 70мм ² 1425м 20 к.э.	40.00	o
90188	Кабель 0,4кВ ТП-22 95мм ² 1130м 14 к.э.	56.00	o
90299	КЛ-0,4кВ ТП-28 3кв. КМЛ7, 19, 30, 31 200м	3.00	o

26.01.18 26.01.18

ТП-45

90406	Трансформатор силовой №1 630кВА	19.00	o
90407	Трансформатор силовой №2 630кВА	19.00	o
90421	Автомат ввода №1 0,4кВ	5.50	o
90422	Автомат ввода №2 0,4кВ	5.50	o
90423	Автомат секционный 0,4кВ	4.50	o

27.01.18 27.01.18

КТП-1056 Н-Мосоловский

90424	Трансформатор силовой 110кВА	16.00	o
90426	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	o
90427	Автоматический выключатель 3/4 3-х полюсной	2.00	o

27.01.18 27.01.18

КТП-1064 Лицейное лес-во

90438	Трансформатор силовой 25кВА	5.00	o
90440	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	o
90442	Автомат отходящий 100А 0,4кВ	0.40	o

27.01.18 27.01.18

КТП-1599 Чернореченское

90446	Трансформатор силовой 45кВА	8.00	o
90448	Рубильник вводной 0,4кВ	0.30	o
90449	Автомат отходящий 160А 3шт	3.00	o

27.01.18 27.01.18

Примечание: символом "o" обозначается техническое обслуживание.

ВСЕГО ПО ЦЕНЕ : 1033.40

Тех.обслуживание 1067.90 Рем.единиц

Текущий ремонт 45.50 Рем.единиц

Мастер

Бригадир

[Handwritten signatures]