

График ППР энергооборудования (Электрика высоковольтная ЛМУП ЖЭК р_ес)
на Апрель месяц 2021 года

Инв. номер	Наименование и тип оборудования	Группа ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата ремонта	
				начало	конец
п/ст. "Эластик" ЛМУП ЖЭК					
90001	Ячейка фидера N1	6.40	○	2.04.21	2.04.21
90002	Ячейка фидера N2	6.40	○		
90003	Ячейка фидера N3	6.40	○		
90004	Ячейка фидера N4	6.40	○		
90005	Ячейка ТСН N1	7.50	○		
90007	Ячейка НТМИ N1	4.90	○		
90008	Разрядники РВП-10	1.80	○		
90013	Ячейка ТСН N2	7.50	○		
90015	Ячейка НТМИ N2	4.90	○		
90029	Трансформатор силовой N1 10000кВА	43.00	○		
90030	Трансформатор силовой N2 6300кВА	38.00	○		
90031	ОД N1 110кВ	3.50	○		
90032	ОД N2 110кВ	3.50	○		
90033	Короткозамкатель N1	1.10	○		
90035	Разъединитель секционный N1	4.30	○		
90036	Разъединитель секционный N2	4.30	○		
90037	Разъединитель N1 линейный	4.30	○		
90039	ЗОН N1	1.10	○		
90040	ЗОН N2	1.10	○		
90045	Разъединитель N2 линейный	4.30	○	2.04.21	2.04.21
РП-21					
90046	Ячейка НТМИ-10кВ N1	4.90	○	2.04.21	2.04.21
90049	Ячейка фидера N3	6.40	○		
90058	Ячейка ТСН	7.50	○		
90064	Ячейка ввода N3	6.40	○		
90065	Ячейка НТМИ-10кВ N2	4.90	○		
90069	Ячейка фидера N13	6.40	○		
90070	Ячейка фидера N14	6.40	○		
РП-21А					
90071	Фид. N6 ТП-41 кабельная вставка 70мм ² 380м	8.00	○	2.04.21	2.04.21
90072	Фид. N1 ТП-22 95мм ² 250м	7.80	○		
90075	Фид. N4 ТП-37 50мм ² 350м 2 с.м.	8.00	○		
90076	Фид. N5 ТП-21 25мм ² 40м	1.60	○		
90077	Фид. N5а ТП-23 50мм ² 360м 4 с.м.	14.80	○		
90083	Фид. N10 ТП-37 35мм ² 350м 2 линии	16.20	○		
90085	Фид. N8 ТП-22 95мм ² 250м	7.80	○		
ТП-21					
90086	Трансформатор силовой 160кВА	12.00	○	2.04.21	2.04.21
ТП-22					
90087	Трансформатор силовой N1 1000кВА	22.00	○	6.04.21	6.04.21
90088	Трансформатор силовой N2 1000кВА	22.00	○		
90089	Разъединитель РВ-10кВ N1	1.50	○		
90090	Конденсаторная установка N1	5.00	○		
90091	Конденсаторная установка N2	5.00	○		
90094	Автомат ввода N1	4.50	○		
90095	Автомат ввода N2	4.50	○		
90096	Автомат секционный	4.50	○		
90103	Разъединитель РВ-10 N2	1.50	○		
ТП-23					
90105	Трансформатор силовой 250кВА	13.00	○	6.04.21	6.04.21
ТП-24					
90111	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	○	6.04.21	6.04.21
90112	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	○		
90113	Автомат ввода N1	3.50	○		
90114	Автомат ввода N2	3.50	○		
90115	Автомат секционный	3.50	○		
ТП-27					
ТП-28					
90128	Трансформатор силовой 160кВА	12.00	○	9.04.21	9.04.21
ТП-29					

		Арматура ул. освещ.					
90314	Арматура Пераомайская, РЭЦ, Зеленая		17.50	o	15.04.21 15.04.21		
		ВЛ-0,4кВ и КЛ-0,4кВ					
90322	Кабель 0,4кВ ТП-32 95мм2 3380м 34 к.э.		107.20	o t o o o o t k	27.04.21 27.04.21		
90325	Кабель 0,4кВ ТП-23 50мм2 1670м 16 к.э.		43.40				
90327	Кабель 0,4кВ ТП-37 70мм2 1500м 16 к.э.		40.10				
90329	Кабель 0,4кВ ТП-38 95мм2 2210м 18 к.э.		68.60				
90334	ВЛ-0,4кВ ТП-35 ф-18 А-50 500м		4.50				
90339	КЛ-0,4кВ РП-ДОЦ-ГРП 35мм2 150м		2.25				
90340	ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф-11 35мм2 200м		1.60				
90341	ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф-2 35мм2 700м		5.60				
		ТП-45					
90344	Трансформатор силовой N1 630кВА		19.00			o o o o o o	27.04.21 27.04.21
90345	Трансформатор силовой N2 630кВА		19.00				
90351	Ячейка N10		1.50				
90352	Ячейка N9		1.50				
90359	Автомат ввода N1 0,4кВ		5.50				
90360	Автомат ввода N2 0,4кВ		5.50				
90361	Автомат секционный 0,4кВ		4.50				
		КТП-1064 Липецкое лес-во					
90364	Рубильник ввода 0,4кВ		0.30	o o	27.04.21 27.04.21		
90366	Автомат отходящий 100А 0,4кВ		0.40				
		КТП-1599 Чернореченское					
90370	Трансформатор силовой 63кВА		8.00	o o	27.04.21 27.04.21		
90373	Автомат отходящий 160А (3шт)		3.00				

Примечание: символом "o" обозначается техническое обслуживание.

ВСЕГО ПО ЦЕХУ : 1292.45

Тех.обслуживание 1157.27 Рем.единиц

Текущий ремонт 129.58 Рем.единиц

Капитальный ремонт 5.60 Рем.единиц

Мастер _____

Бригадир _____